

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTS POMA	N° OM: 202501965981																
		CENTRO/PLANTA: 1068																	
DESCRIÇÃO OM: AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ																			
MATRIZ DE BLOQUEIO:																			
OBSERVAÇÕES:																			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:																			
<table><tr><td>☐ NÃO NECESSITA PTS</td><td>☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)</td></tr><tr><td>☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</td><td>☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)</td></tr><tr><td>☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)</td><td>☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)</td></tr><tr><td>☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</td><td>☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)</td></tr><tr><td>☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)</td><td>☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)</td></tr><tr><td>☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</td><td>☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)</td></tr></table>				☐ NÃO NECESSITA PTS	☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)	☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO	☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)	☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)	☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)	☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)	☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)	☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)	☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)				
☐ NÃO NECESSITA PTS	☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)																		
☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO	☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)																		
☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)	☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)																		
☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)																		
☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)	☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)																		
☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)																		
JUSTIFICATIVA:																			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:																			
<table><tr><td>NÚMERO ART:</td><td>NÚMERO PRO:</td></tr><tr><td>140510, 160212</td><td></td></tr><tr><td>179905</td><td></td></tr><tr><td>179908</td><td></td></tr><tr><td>75070</td><td></td></tr><tr><td>75101</td><td></td></tr><tr><td>75107, 99185</td><td></td></tr><tr><td>75663</td><td></td></tr></table>				NÚMERO ART:	NÚMERO PRO:	140510, 160212		179905		179908		75070		75101		75107, 99185		75663	
NÚMERO ART:	NÚMERO PRO:																		
140510, 160212																			
179905																			
179908																			
75070																			
75101																			
75107, 99185																			
75663																			

AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981**EQUIPAMENTO**

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1570118	Criticidade C	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa Não
Local de Instalação POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-ST1-ST01		Descrição do Local de Instalação ESTRUTURA		
Local de Instalação Superior POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-ST1		Descrição do Local de Instalação Superior ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
03/08/2026	23:46	23/08/2026	24:00	0.000	Média	Manutenção Condicional	Troca
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP					Status Usuário Ordem EXEC OMVE VPTS		
Equipe EXE050 TURMA MANUT		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador ITE INTEGR ESTRUTURAL		

NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
202500609113	AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	07/04/2025	C0658499	Não

DETALHAMENTO DA ORDEM

AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ 07.04.2025 10:07:49 UTC-3 (C0658499) FERNANDO DA SILVA SOUSA_CONTR DIAGNÓSTICO: OBS:alinhado a solicitação do suporte de espera no dia 21/07/2026 IDENTIFICADO DEGRADAÇÃO CD04 NOS SUPORTES DE APOIO DA CALHA DE LIMPEZA. BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55, GALERIA DO EIXO 09 AO EIXO 11, REGIÃO DOS SUPORTE DEGRADADO SÃO NAS LIGAÇÕES PARAFUSADA DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO DA CALHA, IDENTIFICADO DEGRADAÇÃO CD04 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÕES DO SUPORTE, REGIÃO DE LIGAÇÃO. PROJETO GERAL DA CALHA: DF-3250KP-G-00000-M-52895 ARRANJO GERAL: 3250KP-G-50103/ 3250KP-G-50104 DETALHE DO SUPORTE: DF-3250KP-G-00000-M-52913 CLASSIFICAÇÃO: CLASSE DE DEGRADAÇÃO:CD04



AE0 FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

ASSOCIAÇÃO DE FATORES: AF2
FUNÇÃO ESTRUTURAL: NÃO ESTRUTURSL
SEVERIDADE DE COLAPSO:ALTA

RECOMENDAÇÃO:
FABRICAR E SUBSTITUIR SUPORTE DA CALHA DE LIMPEZA DA BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55.
FABRICAR E SUBSTITUIR CHAPA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55.

ITEM:56/BZ618/224/AA
QUANTIDADE DE SUPORTE: 74 PESO:4032

ITEM:56/BZ618/448/DD
QUANTIDADE DE CHAPA: "149 CHAPA" PESO ESTIMADO: 254

QUANTIDADE DE FIXAÇÕES:298 P.C.S. #1/2"X1.1/2"+P+AL PESO:29

OBS.ESSA DEMANDA FOI GERIDA EM 3 NOTAS
* Registro Origem - 202500676154

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
/ / :	/ / :	()Sim ()Não



AE0_FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS MANUTENÇÕES

Data	Tipo Manutenção	OM	Descrição	Detalhamento
18/08/2026	YSS	202603651256	APOIO .SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	APOIO .SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ
18/08/2026	YCM	202501829498	FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ 07.04.2025 09:24:31 UTC-3 (C0658499) FERNANDO DA SILVA SOUSA_CONTR DIAGNÓSTICO: OBS
02/06/2026	YEM	202602658916	REALIZAR MUDANÇA DO ATUADOR DESVIADOR	REALIZAR MUDANÇA DO ATUADOR DESVIADOR 24.05.2026 22:57:38 UTC-3 (01540132) Orson Cordeiro REALIZAR MUDANÇA DO ATUADOR D

MATERIAIS

Tarefa	Requisição/ Reserva	Código Mat.	Descrição	Qtd	Qtd. Utilizada

MEIOS AUXILIARES DE PRODUÇÃO

Tarefa	Cd. Ferr.	Descrição	Tempo(h)

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
0030	DADOS TECNICOS PROJETO GERAL DA CALHA: DF-3250KP-G-00000-M-52895 ARRANJO GERAL: 3250KP-G-50103/ 3250KP-G-50104 DETALHE DO SUPORTE: DF-3250KP-G-00000-M-52913 RECOMENDAÇÃO: ITEM:56/BZ618/224/AA QUANTIDADE DE SUPORTE: 74 PESO:4032 ITEM:56/BZ618/448/DD QUANTIDADE DE CHAPA: "149 CHAPA" PESO ESTIMADO: 254 QUANTIDADE DE FIXAÇÕES:298 P.C.S. #1/2"X1.1/2"+P+AL

AE0 FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	PESO:29
	Foram requisitados pelo Angelo Oliveira para parada do Pier III de 2026 - Myrlla Aragão 14/11/2025
0040	FERRAMENTAS ALAVANCAS PEQUENAS MARRETAS DE 3 KG ESPINAS ESQUADRO MARTELO BOLA E DE UNHA NÍVEL MANUAL CABOS DE AÇO(ESTROPO) MANILHAS CINTAS TIFFOR TALHAS MANUAIS TALHA ELÉTRICA ESMERILHADEIRA LIXADEIRA PAU DE CARGA
0050	RECURSOS EXTENSÃO ELÉTRICA CAMINHÃO MUNCK TORRE DE ILUMINAÇÃO GERADOR COMPRESSOR MÁQUINA DE SOLDA TENDAS MÓVEIS CONJUNTO DE OXICORTE ANDAIME
0110	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

AE0 FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	OBSERVAÇÃO: *O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA; Anexo III _Trabalho Em Altura; Anexo VII _Bloqueio, identificação e zero energia; ELABORAR ART PARA A TAREFA SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS: TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM. A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE. USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME 2)SERVIÇO: PASSOS DA TAREFA: ELABORAR ART PARA A TAREFA MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA ” ABRIR PTS,, POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME MONTAGEM DOS ESCORAMENTOS MONTAGEM DE ANDAIME CORTE DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS, TRAVESSAS, ETC) LIMPEZA MECÂNICA MONTAGEM E AJUSTE SOLDAGEM RETOQUE DE PINTURA DESMONTAGEM DE ANDAIME DESMONTAGEM DOS ESCORAMENTOS RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

DETALHAMENTO DAS TAREFAS

Tarefa	Descrição
	FECHAR PTS LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO) DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS. DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO
0120	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME 1)OBSERVAÇÃO: ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA; ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA; ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA; ELABORAR ART PARA A TAREFA ===== O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 2)SERVIÇO: MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES PASSOS DA TAREFA: ELABORAR ART PARA A TAREFA SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA ABRIR PTS REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES FECHAR PTS RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS: PTS: TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ. OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

AE0 FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	ABRAÇADEIRAS TUBO ROLL MANILHAS CABO DE AÇO PRANCHÕES CHAVES DE CATRACAS MARTELO DE UNHA ARCO DE SERRA SERROTE CORTE FRIO RODAPÉ SAPATAS PATESCA ROLDANA PAU DE CARGA CORDA LUVA DE UNIÃO ESCADA DEGRAU PREGOS CAPA DE PROTEÇÃO
0180	RETORNO DE EXECUÇÃO RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G ANOTAR NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,, FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,, 1. O SERVIÇO REALIZADO,, 2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,, 3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,, 4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,, 5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,, 6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
0360	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS ” NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,, #,, ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) - ””””” NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,# ” NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,, EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) - ,,#,, METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) - ””” DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) - ”””#,, NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ”””#,,
0370	GUINDASTE 70 TON INTEG ESTRUTURAL MA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE AUXILIO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA FRENTE DE SERVIÇO REALIZAR POSICIONAMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA FRENTE DE SERVIÇO REALIZAR 5S/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	DADOS TECNICOS	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981
TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	FERRAMENTAS	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	RECURSOS	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0110	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0120	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0180	RETORNO DE EXECUÇÃO	YPM0	RETORNO	0	0.0	0.0		03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0220	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050ME	9	9.2	82.8	H	03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0230	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050ME	17	9.2	*6.4	H	03.08.2026 23:46:00	03.08.2026 23:46:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

AE0_FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0240	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050ME	18	9.2	*5.6	H	19.08.2026 00:00:00	19.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0250	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050ME	10	9.2	92.0	H	20.08.2026 00:00:00	20.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0260	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050ME	7	9.2	64.4	H	21.08.2026 00:00:00	21.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final 0	Loc.Instalação/Equipamento							
	0								
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0270	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050ME	7	9.2	64.4	H	22.08.2026 00:00:00	22.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0280	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050ME	7	9.2	64.4	H	23.08.2026 00:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0290	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	4	9.2	36.8	H	17.08.2026 00:00:00	17.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0300	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	4	9.2	36.8	H	18.08.2026 00:00:00	18.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0310	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	5	9.2	46.0	H	19.08.2026 00:00:00	19.08.2026 24:00:00

AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0320	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	3	9.2	27.6	H	20.08.2026 00:00:00	20.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0330	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	3	9.2	27.6	H	21.08.2026 00:00:00	21.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0340	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	3	9.2	27.6	H	22.08.2026 00:00:00	22.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0350	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050CA	3	9.2	27.6	H	23.08.2026 00:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0360	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS	YPM0	EXE050	0	0.0	0.0		23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0370	GUINDASTE 70 TON INTEG ESTRUTURAL MA	YPM0	PLGDT070	1	4.0	4.0	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0380	S34-FFABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	3	9.2	27.6	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							

AE0 FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981**TAREFAS**

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0390	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	5	9.2	46.0	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0400	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	4	9.2	36.8	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0410	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	8	9.2	73.6	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0420	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	5	9.2	46.0	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0430	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	YPM0	EXE050SO	5	9.2	46.0	H	23.08.2026 24:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0440	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050SO	5	9.2	46.0	H	23.08.2026 00:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0450	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	30	9.2	*6.0	H	17.08.2026 00:00:00	17.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação	Status Usuário Operação							

AE0_FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981
TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	LIB NOLQ	AGDO PRGM							
0460	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	18	9.2	*5.6	H	18.08.2026 00:00:00	18.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0470	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	24	9.2	*0.8	H	19.08.2026 00:00:00	19.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0480	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	24	9.2	*0.8	H	20.08.2026 00:00:00	20.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0490	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	24	9.2	*0.8	H	21.08.2026 00:00:00	21.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0500	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	24	9.2	*0.8	H	22.08.2026 00:00:00	22.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							
0510	S34-FFABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ	PM01	EXE050MA	24	9.2	*0.8	H	23.08.2026 00:00:00	23.08.2026 24:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO PRGM							



AE0_FABR.E.SUBS.SUPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas	Tarefa	Matrícula	Data	Horas

ATRASOS NA EXECUÇÃO

Matrícula	Data	0001 Almoxarifado	0002 Ord. Sup.	0003 Aguar.Ferr.	0004 Equi. Não Liberado	0005 SSO	0006 Cond. Climáticas	0007 Aguar. Transp.	0008 Causas Externas

TAREFA FINALIZADA



AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

Serviço com restrição? () Sim () Não	Solicitação de Serviço de Retrabalho	Assinatura do Cliente	DATA	
Justificativa da Restrição:				
Nome Exec. Principal	Assinatura	Nome Supervisor	Assinatura	Contador Atual

LEITURA DE PONTOS DE MEDIÇÃO

Ponto de Medição	Unidade de Medição	Valor da Medição	Data	Hora	Nome do Executante	Matrícula do Executante	Ponto de Partida	Ponto Final	Código de Valorização

APROPRIAÇÃO DE DADOS DE CALIBRAÇÃO

Equipamento	Fabricante	Modelo	Tipo de Leitura
No. de Série	Resolução	TAG do Equipamento	Incerteza do Padrão
Executado por	Matrícula do Executante	Data	



AE0_FABR.E.SUBS.SUPPORT DA CALH.D.LIMPEZ OM 202501965981

Testes analíticos antes do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escale 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Testes analíticos depois do ajuste

U.E.:

	1a. Leitura (UE)	2a. Leitura (UE)	3a. Leitura (UE)	Observações
Escala 1				
Escala 2				
Escala 3				
Escala 4				
Escala 5				
Escala 6				
Escala 7				
Escala 8				
Escala 9				
Escala 10				
Escala 11				
Escala 12				

Condição para aprovação: DESVIO <= TOLERÂNCIA DO PADRÃO