



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202402441360

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 179908, 75070, 75101, 75663, 75678

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Não Liberado Para Execução

Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 17/12/2025

CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 09/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA TR1506

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1506

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0030	NCM PARAFUSOS MESMO COM AS PORC E ARRUE	35001679		1.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0140	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050ME	3	18.4	55.2	
0150	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050CA	1	18.4	18.4	
0170	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050SO	2	18.4	36.8	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202402441360

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

0190	S13_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050MA	13	9.2	119.6	202613
0200	S13_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050MA	14	9.2	128.8	202613
0210	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050ME	3	9.2	27.6	202614
0220	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050ME	5	9.2	46.0	202614
0250	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050SO	1	9.2	9.2	202614
0260	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050SO	2	9.2	18.4	202614
0290	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050CA	1	9.2	9.2	202614
0300	S14_ SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	EXE050CA	3	9.2	27.6	202614

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0020	EXE050	MATERIAL
0030	EXE050	DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS

UTILIZAR OS DESENHOS PARA REFERÊNCIA

DF-3100KP-G-00000-M-51687

DF-3100KP-G-00000-M-52675

ITEM 02: PERFIL "U" DOBRADO 102 x 40 x 6,3 x 907

QTDE: 02 UNIDADES

DADOS INSERIDOS EM 22/09/25

Angelo Oliveira

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
KIT MARRETAS
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA DE 7" OU 4.1/2"
LIXADEIRA
PARAFUSADEIRA
CHAVE DE IMPACTO
CHAVE CATRACA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXI CORTE
ANDAIME
GUINDASTE CAP.70TON OU ACIMA
PAU DE CARGA

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

*NECESSÁRIO BLOQUEIO DO 1502 PARA MONTAGEM DE ANDAIME

LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo i_Trabalho em altura

Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME TIPO SUSPENSO ACIMA DE 1,80M

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”
POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME COM AUXILIO DE GUINDASTE

IÇAMENTO DOS MATERIAS DO ANDAIME

MONTAGEM DE ANDAIME ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA

IÇAMENTO DAS TRAVESSAS

RETIRADA DAS TRAVESSAS OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS

LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DE ESMERILHADEIRA DE 7 / 4/1,2

MONTAGEM DAS TRAVESSAS COM AUXÍLIO DE MÁQUINA DE SOLDA ,,

SOLDA DAS TRAVESSAS COM AUXÍLIO DE MÁQUINA DE SOLDA

RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS APROPRIADAS E INSUMOS DE PINTURA

DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA

RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME ACIMA DE
------	--------	--

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME ACIMA DE 1,80M

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO E OMVE

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

0160	EXE050	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
------	--------	---

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 13 (23/03/2026 A 29/03/2026): ATIVIDADE EM ANDAMENTO PELA EMPRESA PLAMONT.

A Plamont Engenharia informa que a atividade seguiu em andamento.

SEMANA 14 (30/03/2026 A 05/03/2026): ATIVIDADE CANCELADA PELA EMPRESA PLAMONT ENGENHARIA

A Plamont Engenharia informa que a atividade foi cancelada para atividade de extra do TR2507, conforme alinhado em reunião com cliente. Coordenação pediu para reprogramar

0230	EXE050ME	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
------	----------	---------------------------------------

0240	EXE050ME	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
------	----------	---------------------------------------



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

0270	EXE050SO	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0280	EXE050SO	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0310	EXE050CA	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0320	EXE050CA	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0330	EXE050	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
0340	EXE050	S14_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202400769337	AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506-ST1	2 - Média	30/04/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06
03.05.2024 14:30:17 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)
DIAGNÓSTICO:
FOI IDENTIFICADO QUE O PERFIL DO PASSADIÇO (LADO DIREITO) ESTÁ COM NÍVEL DE CORROSÃO CD-03, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO NA PRIMERIA OPORTUNIDADE.

RECOMENDAÇÃO:
REALIZAR SUBSTUIÇÃO DO PERFIL TRANSVERSAL CONFORME PROJETO.
ARRANJO GERAL DO ATIVO: DF-3100KP-G-00000-M51687

Item: <><>>Estrutura>
Recomen.Item: <><>>Substituir>

Pintura (m²): <><>>>
Estrut Metálica (kg): <><>>1>
Concretagem (m³): <><>>>
Soldagem (mm): <><>>>
Nº O.M Inspeção: <><>>202304791178>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

03.05.2024 14:44:45 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)
* Registro Origem - 202304791178



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBS.PERF. TRANS. PASSA. TR 15-06

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: