



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

105220, 1428642, 179883, 75101, 75107, 92019

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Corretiva não Emergencial

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 20/08/2026

CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 29/08/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-REC-TRANS-TR1303

Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-TRANS

Fonte radioativa: Não

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1303

TRANSPORTADORES

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0190	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0200	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0210	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0360	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0370	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0380	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0460	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050CA	4	9.2	36.8	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

0470	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0480	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0490	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0500	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0510	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA # MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE AUXILIO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA FRENTE DE SERVIÇO REALIZAR POSICIONAMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DA FRENTE DE SERVIÇO REALIZAR 55/DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS						
0520	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0530	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0540	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0550	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0560	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0570	MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO	EXE050MA	4	9.2	36.8	
0580	MONT/DESMONT ANDAIME APOIADO	EXE050MA	4	6.0	24.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603970891

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

0020	EXE050	MATERIAL
------	--------	----------

0030	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
LIXADEIRA
MAQUINA DE SOLDA
TORQUIMETRO
CHAVE CATRACA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXI CORTE
CILINDRO HIDRAULICO
DISPOSITIVO PARA ALINHAMENTO DE DECK

0060	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA
------	--------	---------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO

AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: JANEIRO - MAIO - SETEMBRO

AMARELO: FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO

AZUL: MARÇO - JULHO - NOVEMBRO

VERMELHO: ABRIL - AGOSTO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

-ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
-SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
-VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
-A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
-OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
-QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
-O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
-O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TRABALHO EM ALTURA

-FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
-FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
-PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
-VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
-ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
-ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTEs OBSERVAÇÕES:

-QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
-CERTIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
-CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS, SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
-UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
-O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>

CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

-PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;

-SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;

- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;

- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.

- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.

- UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.

- APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA

DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0070	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

MOBILIZAR FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;

MOBILIZAR 01 UNIDADE MÓVEL (CONJUNTO) PARA O LOCAL DA ATIVIDADE POSICIONAR MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AO LADO DO EQUIPAMENTO;

REALIZAR ISOLAMENTO E A SINALIZAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA DE TRABALHO, DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS;;,

VERIFICAR MEDIDAS DOS COMPONENTES RECEBIDOS COMPARADOS COM O QUE ESTÁ INSTALADO PARA EVITAR DESVIO DURANTE A MONTAGEM OU LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO;

0080	EXE050	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)
------	--------	--

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)

#CONSULTAR MATRIZ DE BLOQUEIO DO ATIVO EM MANUTENÇÃO;”

#REALIZAR BLOQUEIO DE ENERGIA PERIGOSA, CONFORME DEFINIDO EM MATRIZ DE BLOQUEIO OU DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ELÉTRICA LOCAL;

0100	EXE050	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

LIMPEZA INDUSTRIAL

REALIZAR LIMPEZA NAS BASES DOS 24 A 42 DO LD/LE

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I _Trabalho Em Altura;

Anexo IV _Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA REGIÃO: BALIZAS 24 A 41 # LDSF/LESF

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

,,TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

,,A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

,,USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME.

2)SERVIÇO:

,,PASSOS DA TAREFA:

,,ELABORAR ART PARA A TAREFA

,,MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

,,REALIZAR BLOQUEIO E ETIQUETAGEM,,

,,ABRIR PTS,,

,,POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

,,MONTAGEM DE ANDAIME DE ACESSO E TIPO GUARDA CORPO

,,REALIZAR LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO DA REGIÃO COMPREENDIDA ENTRE AS BALIZAS 24 E 41, VISANDO IDENTIFICAR OS DESVIOS GEOMÉTRICOS EXISTENTES EM RELAÇÃO ÀS COTAS DE PROJETO.

,,CORTE DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS CAVALETES PARA POSSIBILITAR A MOVIMENTAÇÃO CONTROLADA DA ESTRUTURA DURANTE OS AJUSTES DE ALINHAMENTO.

,,REALIZAR A SOLDAGEM DE OLHAIS NAS LONGARINAS DA MESA DE IMPACTO PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO E ALINHAMENTO.

,,EXECUTAR O AFROUXAMENTO OU CORTE DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS DECKS DA MESA DE IMPACTO, VIABILIZANDO OS AJUSTES NECESSÁRIOS DE

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

POSICIONAMENTO.

- .,,REALIZAR O ESCORAMENTO DA MESA DE IMPACTO, GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
- .,,EXECUTAR A GRAFITAGEM DAS SUPERFÍCIES DE APOIO, CONTEMPLANDO AS QUATRO BASES DE FIXAÇÃO DE CADA DECK, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O ATRITO ENTRE AS SUPERFÍCIES E FACILITAR OS AJUSTES DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO.
- .,,EXECUTAR O AUMENTO DA SEÇÃO E DAS DIMENSÕES DAS CHAPAS DE ENCOSTO, POR MEIO DE SOLDAGEM COMPLEMENTAR, VISANDO PROPORCIONAR CURSO DE AJUSTE SUFICIENTE PARA CORREÇÃO DO ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DOS DECKS, GARANTINDO O ATENDIMENTO ÀS COTAS DE PROJETO.
- .,,REALIZAR O AJUSTE E ALINHAMENTO DOS DECKS LATERAIS CONFORME AS COORDENADAS E COTAS DEFINIDAS EM PROJETO.
- .,,EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS DECKS UTILIZANDO CALÇOS CALIBRADOS, ASSEGURANDO O POSICIONAMENTO ADEQUADO CONFORME AS COTAS TOPOGRÁFICAS ESTABELECIDAS.
- .,,REALIZAR CONFERÊNCIA TOPOGRÁFICA APÓS A CONCLUSÃO DOS AJUSTES, VALIDANDO O ALINHAMENTO E NIVELAMENTO FINAL DA ESTRUTURA.
- .,,EXECUTAR O APERTO FINAL E APLICAÇÃO DE TORQUE NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA MESA DE CARGA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROCEDIMENTO APLICÁVEL.
- .,,REALIZAR O ALINHAMENTO FINAL DOS CAVALETES, GARANTINDO O CORRETO POSICIONAMENTO DOS CONJUNTOS DE ROLETES EM RELAÇÃO AO EIXO DO TRANSPORTADOR.
- .,,REMOVER TODOS OS DISPOSITIVOS TEMPORÁRIOS UTILIZADOS PARA ALINHAMENTO E TRAVAMENTO DA ESTRUTURA.
- .,,EXECUTAR O CORTE E A RETIRADA DOS OLHAIS INSTALADOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ALINHAMENTO.
- .,,REALIZAR LIMPEZA MECÂNICA DAS ÁREAS INTERVENIENTES, REMOVENDO RESÍDUOS DE SOLDAGEM, OXIDAÇÃO, RESPINGOS E DEMAIS CONTAMINANTES SUPERFICIAIS.
- .,,EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS REGIÕES AFETADAS PELAS INTERVENÇÕES, RESTABELECENDO A INTEGRIDADE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
- .,,FECHAR PTS
- .,,REALIZAR DESMOBILIZAÇÃO
- .,,REALIZAR DESBLOQUEIO, LIBERAR PARA TESTE.

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIOADO E TIPO GUARDA CORPO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE050	DESMOBILIZAÇÃO/5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601354084	ALINHAR MESAS CARGA	POMA-PPR-REC-TRANS-TR1303	1 - Alta	30/12/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

30.07.2026 13:40:27 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER

Desalinhamento nas mesas de carga, causados por fatores desconhecidos,
provocou rasgo de borda da correia transportadora. Fazer topografia,
sinalizar as balizas fora das cotas e alinhar os decks para medida de
projeto. Cd04-af1-primario-medio arranjo: DF-3000KP-G-00000-M-50301;
DF-3130KP-G-00000-M-51627; DF-3130KP-G-00000-M-51629

Fazer alinhamento nas balizas apontadas pela topografia. Alinhar as
baliiza: 24 - 26; 28 - 32; 34 - 41. conforme conta de projeto baseado
na topografia atual

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1303

DESCRIÇÃO: ALINHAR/NIVELAR MESAS CARGA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: