

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 179908, 75070, 75101, 75107, 75663

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 03/08/2026	Data programada fim: 27/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN07	CARREGADOR DE NAVIOS CN07	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-CARNV	CARREGADOR DE NAVIO	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0250	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0270	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0290	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0300	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0310	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0330	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050SO	4	18.4	73.6	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301508489

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

0340	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0350	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0360	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050MA	14	9.2	128.8	202638
0370	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050ME	7	9.2	64.4	202638
0380	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0390	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0400	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050ME	4	9.2	36.8	202638
0410	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050SO	1	9.2	9.2	202638
0420	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050CA	1	9.2	9.2	202638
0430	s38-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050MA	6	9.2	55.2	202638
0440	s39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0450	S39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0460	S39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0470	s39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0480	S39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0490	S39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0500	S39-PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDL	EXE050MA	8	9.2	73.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301508489

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

0030	EXE050	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

DESENHOS A SEREM UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA

DF-3260KP-G-00000-M-70782

DF-3260KP-G-00000-M-70949

DF-3260KP-G-00000-M-70963

DF-3260KP-G-00000-M-71061

ITEM-04 / 04A

PESO: 746,6 kg

PARAFUSO SEXTAVADO M16 x 50 - DIN 933 - CL. 8.8 - OLEADO PRETO + PORCA + ARRUELA LISA

60 UNIDADES

DADOS INSERIDOS EM 15/09/25

Angelo Oliveira

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

MARRETAS DE 3 KG

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TIFFOR

TALHAS MANUAIS

TALHA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA

LIXADEIRA

PAU DE CARGA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXICORTE
ANDAIME

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;
Anexo III_Trabalho Em Altura;
Anexo VII_Bloqueio, identificação e zero energia;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
”
ABRIR PTS,,
POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME
MONTAGEM DOS ESCORAMENTOS
MONTAGEM DE ANDAIME
CORTE DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS, TRAVESSAS, ETC)
LIMPEZA MECÂNICA
MONTAGEM E AJUSTE
SOLDAGEM
RETOQUE DE PINTURA

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

DESMONTAGEM DE ANDAIME
DESMONTAGEM DOS ESCORAMENTOS
RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,
FECHAR PTS
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_ BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0220	EXE050	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE
------	--------	---------------------------------------

0230	EXE050	PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE
------	--------	---------------------------------------



TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202300496318	AE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE	POMA-PPR-EMB-CARNV-CN07	2 - Média	30/10/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

29.03.2023 11:40:38 UTC-3 MARCOS Braga (01929752)

DIAGNÓSTICO:

CORROSÃO TIPO CD03 NAS ESTRUTURA DE APOIO DOS CAVALETES DO TRANSPORTADOR DE LIMPEZA DA LANCA (REDLEY)

RECOMENDAÇÃO:

SUBSTITUIR ESTRUTURA

Item: <(><<)>Estrutura>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>1000>

Concretagem (m³): <(><<)>>

Soldagem (mm): <(><<)>>

Nº O.M Inspeção: <(><<)>202300414519>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

30.03.2023 13:15:48 UTC-3 ANDREI SANTANA COUTO_CONTR (C0658500)

* Registro Origem - 202300414519

TAG: CN07

DESCRIÇÃO: PE1.2_SUBS ESTR APOI LD MES CAR REDLE

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: