

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

140510, 179905, 75070, 75101, 75663, 75678

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CNPA IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 01/04/2026

CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 09/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA TR1506

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1506

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0220	AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050ME	5	36.0	180.0	
0230	AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050CA	2	36.0	72.0	
0260	S13_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050MA	15	9.2	138.0	202613
0270	S13_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050MA	16	9.2	147.2	202613
0280	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050ME	3	9.2	27.6	202614
0290	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050ME	5	9.2	46.0	202614
0300	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050ME	7	9.2	64.4	202614



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202402440983

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

0310	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050ME	6	9.2	55.2	202614
0320	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050SO	1	9.2	9.2	202614
0330	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050SO	2	9.2	18.4	202614
0340	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050SO	2	9.2	18.4	202614
0350	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050SO	2	9.2	18.4	202614
0360	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050CA	2	9.2	18.4	202614
0370	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0380	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0390	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	EXE050CA	5	9.2	46.0	202614

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506
0100	EXE050	MATERIAL
0110	EXE050	DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS

UTILIZAR OS DESENHOS PARA REFERÊNCIA

DF-3100KP-G-00000-M-51671

DF-3100KP-G-00000-M-52675

PARAFUSO SEXTAVADO 5/8" x 1.3/4" - ASTM A325 - OLEADO PRETO + PORCA + ARRUELA LISA

QTDE: 40 UNIDADES

DADOS INSERIDOS EM 22/09/25

Angelo Oliveira

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

FERRAMENTAS

- ALAVANCAS PEQUENAS
- MARRETAS DE 3 KG
- KIT MARRETAS
- ESPINAS
- ESQUADRO
- MARTELO BOLA E DE UNHA
- NÍVEL MANUAL
- CABOS DE AÇO(ESTROPO)
- MANILHAS
- CINTAS
- TIFFOR
- TALHAS MANUAIS
- TALHA ELÉTRICA
- ESMERILHADEIRA DE 7" OU 4.1/2"
- LIXADEIRA
- CHAVE CATRACA
- CHAVE COMBINADA
- TORQUIMETRO MANUAL
- PARAFUSADEIRA ELETRICA

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

- EXTENSÃO ELÉTRICA
- CAMINHÃO MUNCK
- TORRE DE ILUMINAÇÃO
- GERADOR
- COMPRESSOR
- MÁQUINA DE SOLDA
- TENDAS MÓVEIS
- CONJUNTO DE OXICORTE
- ANDAIME
- GUINDASTE CAP.70TON OU ACIMA
- PAU DE CARGA

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
NECESSÁRIO BLOQUEIO DO 1502 PARA MONTAGEM DE ANDAIME

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
IÇAMENTO DO MATERIAL DO ANDAIME COM AUXILIO DE GUINDASTE
MONTAGEM DE ANDAIME BALANÇO ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXILIO OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS
LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DE ESMERILHADEIRA DE 7 / 4/1,2
MONTAGEM E APERTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DA CHAVE COMBINADA, FERRAMENTAS MANUAIS
TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM TORQUIMETRO MANUAL E CHAVE COMBINADA
RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS APROPRIADAS E INSUMOS DE PINTURA
DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO ACIMA DE 1.80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO BAL
------	--------	--



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPO BALANÇO

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO E OMVE

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

0240	EXE050	AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506
------	--------	---

0250	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

- 1. O SERVIÇO REALIZADO,,
- 2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
- 3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
- 4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
- 5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
- 6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 14 (30/03/2026 A 05/03/2026): ATIVIDADE CANCELADA PELA EMPRESA PLAMONT ENGENHARIA
A Plamont Engenharia informa que a atividade foi cancelada para atividade de extra do TR2507, conforme alinhado em reunião com cliente.

0400	EXE050	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506
------	--------	---------------------------------------

0410	EXE050	S14_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506
------	--------	---------------------------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202400769973	AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1506-ST1	2 - Média	30/09/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506
03.05.2024 15:16:50 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)
DIAGNÓSTICO:
IDENTIFICADO QUE OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE 10 PERFIS DO PASSADIÇO (LE/LD) QUE ESTÁ COM NÍVEL DE CORROSÃO CD-03, REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DESSE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS PERFIS NA PRIMERIA OPORTUNIDADE.

RECOMENDAÇÃO:
REALIZAR SUBSTUIÇÕES DE 40 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO/FOTOS DO LAUDO.
ARRANJO GERAL DO ATIVO: DF-3100KP-G-00000-M51687

Item: <(><<)>Estrutura>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>40>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
N° O.M Inspeção: <(><<)>202304791178>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

03.05.2024 15:29:03 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)
* Registro Origem - 202304791178



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1506-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.4_SUBS.ELEMEN.FIXA.PERF.PASS.TR1506

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: