



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202501046432

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

140661/75070, 41114 /179883/179905, 75101,75663, 75069

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MOME SKKP	Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 21/09/2026	Data programada fim: 26/09/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: (X)Sim ()Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06-ST1	ESTRUTURA	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06	EMPILHADEIRA LANCA GIRATORIA EP06	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PARAFUSO CAB SEXT 18MM	15221484		50.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0040	ARRUELA AC SAE1070 3/4POL 28,6MM	15298146		50.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0040	PORCA 18MM SEXT	15286098		50.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0040	FIXAÇÃO NO CANTEIRO			0.000	ST	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
-----	-----------	-----------------	--------	------	----------	--------------



TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

0070	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0080	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0090	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0100	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0110	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0120	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0130	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0140	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0150	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	EXE050SO	1	9.2	9.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA
0020	EXE050	DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE



TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
FAZER CORTE DOS PARAFUSOS VELHOS ALTERNADAMENTE COM O AUXÍLIO DE OXICORTE
FAZER MONTAGEM DOS PARAFUSOS NOVOS ALTERNADAMENTE
TORQUEAR PARAFUSOS NOVOS CONFORME NORMA
CHAGAR E GARANTIR QUE TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SEJAM TORQUEADOS
FAZER REFORÇO DA ESTRUTURA DA CALHA COM CHAPA DE 3/16" - FAZER USOS DE CONJUNTO OXICORTE E MÁQUINA DE SOLDA
SOLICITAR E AGURADAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNK
SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0030	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS:

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
CONJUNTO OXICORTE
TORQUÍMETRO
TALHAS MANUAIS
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
EXTENSÃO ELÉTRICA
MÁQUINA DE SOLDA
CONJUNTO OXICORTE
CAMINHÃO MUNK

0040	EXE050	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

DADOS TÉCNICOS

REFORÇAR A CHAPA DA CALHA COM DEGRADAÇÕES PONTUAIS POR CORROSÃO.

ARRANJO: DF-3130KP-G-00000-M-73624

MATERIAIS: CHAPA DE 3/16" FAZER SANDUÍCHE NAS REGIÕES QUE FURAR PELO JATEAMENTO ABRASIVO

SOLICITAR

25 PARAFUSO CAB. SEX. M18 X 50 DIN-933

25 PORCA. SEX. M18 DIN-934

25 ARRUELA DE PRESSÃO 19 DIN 6913

0050	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE REFORÇO DA CALHA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0060	EXE050	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,
1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0160	EXE050	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA
------	--------	-------------------------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500369851	AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA	POMA-PPR-EMP-EMPIL-EP06-ST1	2 - Média	31/03/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

27.02.2025 15:55:41 UTC-3 (01520507) PAULO FERNANDO TAVARES COSTA

DIAGNÓSTICO:

DEGRADAÇÃO CD04 NA CHAPA DA CALHA E NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO FLANGE AO DUTO, CORROSÃO POR ESFOLIAÇÃO QUE SEPARA AS CAMADAS OCASIONANDO UM INCHAMENTO DO MATERIAL. O ACÚMULO CONSTANTE DE MINÉRIO NA ESTRUTURA ACELERA FORTEMENTE A DEGRADAÇÃO TORNANDO IMPRECISA A PREVISÃO DE SUA EVOLUÇÃO. PERDA DE MASSA EM REGIÕES PONTUAIS O QUE PODE FURAR EM UM JATEAMENTO.

CD04-AF1-SECUNDÁRIO-ALTO

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

RECOMENDAÇÃO:

SUBSTITUIR OS FIXADORES DO FLANGE DE LIGAÇÃO DA CALHA AO DUTO E REFORÇAR A CHAPA DA CALHA COM DEGRADAÇÕES PONTUAIS POR CORROSÃO.

ARRANJO: DF-3130KP-G-00000-M-73624

MATERIAIS: CHAPA DE 3/16" FAZER SANDUÍCHE NAS REGIÕES QUE FURAR PELO JATEAMENTO ABRASIVO E 14 FIXADORES

Item: <(><<)>Chapa>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>10>

Concretagem (m³): <(><<)>>

Soldagem (mm): <(><<)>>

Nº O.M Inspeção: <(><<)>202500597683>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

27.02.2025 15:56:50 UTC-3 (01520507) PAULO FERNANDO TAVARES COSTA

* Registro Origem - 202500597683

TAG: EP06-ST1

DESCRIÇÃO: AC1.2_SUBS.FIXADORES/REFORÇAR CALHA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: