

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

140565/140510/75107, 75107, 169153, 75101,, 75663, 179883

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Corretiva não Emergencial
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP MatC

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 25/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 29/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-GI1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06

Fonte radioativa: Não

GIRO VV06

VIRADOR DE VAGOES VV06

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0220	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050MA	5	16.0	80.0	
0230	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050MA	5	8.0	40.0	
0240	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0250	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0260	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0270	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0280	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050CA	2	9.2	18.4	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202605062486

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

0290	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	EXE050CA	2	9.2	18.4	
------	---	----------	---	-----	------	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
0110	EXE050	DADOS TECNICOS
0120	EXE050	FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

- ALAVANCAS PEQUENAS
- CHAVES COMBINADAS
- CHAVES CATRACA
- MARRETAS DE 3 KG
- KIT MARRETAS
- ESPINAS
- ESQUADRO
- MARTELO BOLA E DE UNHA
- NÍVEL MANUAL
- CABOS DE AÇO(ESTROPO)
- MANILHAS
- CINTAS
- TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL
- TIFFOR (1,6 OU 3,2 TON)
- TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0 TON)
- PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
- ESMERILHADEIRA
- PARAFUSADEIRA
- CHAVE DE IMPACTO

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
ANDAIME

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

- 01-OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO.
- 02-PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
- 03-MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
- 04-POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
- 05-FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
- 06-REALIZAR O BLOQUEIO DOS EQUIPAMENTOS
- 07-SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
- 08-CORTE E RETIRADA DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE CONJUNTO DE OXICORTE E FERRAMENTA MANUAL.
- 09-MONTAGEM DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL E OU PARAFUSADEIRA.
- 10-TORQUE DOS PARAFUSOS COM AUXILIO DE TORQUEADEIRA ELÉTRICA/MANUAL (TORQUE XX Nm)
- 11-RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL APROPRIADO E INSUMOS DE PINTURA.
- 12-SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
- 13-REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
- 14-DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
- 15-SS/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
- 16-DESBLOQUEAR E LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS: TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO



TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

0300	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,
1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0310	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

”
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
””””
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
”
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
”””
DESATIVACÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
,,,#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601719741	INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI	POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-GI1	1 - Alta	30/09/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI
25.09.2026 15:23:11 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER
Durante inspeção visual realizada na região do anel de saída do Virador
de Vagão 6, foi identificada a ausência de parafusos de fixação na

TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

ligação da viga tubular superior. A condição foi constatada pela presença de furos sem o respectivo elemento de fixação, enquanto os demais pontos adjacentes permanecem montados. Observa-se que a falta do parafuso pode comprometer a distribuição uniforme dos esforços mecânicos na junta, transferindo cargas adicionais para os elementos de fixação remanescentes e favorecendo a ocorrência de afrouxamentos, desgastes prematuros e possíveis danos estruturais. A anomalia caracteriza não conformidade na integridade do conjunto de fixação da estrutura, podendo impactar a confiabilidade operacional do equipamento caso não seja corrigida em tempo adequado. A permanência da condição pode contribuir para o aumento de vibrações e movimentações relativas na ligação.

Classe de degradação-CD05

Associação de fatores -(AF2)

Função Estrutural-Primária

Severidade do colapso-Média

Recomenda-se a inserção imediata dos 4 parafusos da ligação 4 PORCAS E 4 ARRUELAS LISAS. utilizando elementos de fixação com especificações compatíveis com o projeto do equipamento. Após a substituição, deverá ser realizada inspeção completa da junta, incluindo verificação das condições das roscas, superfícies de contato e aplicação do torque especificado em todos os parafusos do conjunto.

CONFORME O DESENHOS DF-311K-M-05875-M-16748.

SEGUINDO A LISTA DE MATERIAL:

ITEM 314: 04 PEÇAS- PAR. SEXT. 7/8"UNCx3.1/2" R.T. - A 32

ITEM 305: 04 PEÇAS- PORCA SEXT. 7/8"UNC - A 563 GrC

ITEM 306: 04PEÇAS- ARRUELA LISA 7/8" - ASTM F436

MASSA TOTAL: 1-kg

SERÁ USADO OPCIONAL DE 7/8 POR 4 POLEGADAS.



TAG: VV06-GI1

DESCRIÇÃO: INSE.PAR.VIG.TU.SUP.ANEL.SAI

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: