



TAG: TR1307

DESCRIÇÃO: AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

165977, 179883, 179908, 75101, 75107, 75663, 75678, 90887

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV MOME	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 03/08/2026	Data programada fim: 16/09/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR1307	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1307	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ARRUELA LS 3/4POL 44,5MM	15294735		108.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	
0040	PARAFUSOS =3/4" X 3" A-325 OXIDADO			108.000	ST	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0070	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0080	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050CA	1	9.2	9.2	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500911479

TAG: TR1307

DESCRIÇÃO: AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

0090	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050SO	5	9.2	46.0	
0100	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0110	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0120	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050SO	5	9.2	46.0	
0130	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0140	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0150	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050ME	4	9.2	36.8	202638
0160	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0170	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0180	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050MA	6	9.2	55.2	202638
0190	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050ME	4	9.2	36.8	202638
0200	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0210	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0220	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050ME	4	9.2	36.8	202638
0230	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0240	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0250	S38-AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.	EXE050MA	6	9.2	55.2	202638

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

TAG: TR1307

DESCRIÇÃO: AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

0020	EXE050	DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO.
------	--------	-------------------------------

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

MONTAGEM DE TAPUME NO TR1312 E TR1313 SOMENTE QUANDO AMBOS ESTIVEREM PARADOS.

001 - FAZER A ART/PTE DA ATIVIDADE A SER EXECUTADA.

002 - SOLICITAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO E FAZER O TESTE DE ENERGIA ZERO JUNTO COM A OPERAÇÃO.

004 - SOLICITAR A ABERTURA DE PTS.

005 - AGUARDAR/VALIDAR A LIMPEZA DA ESTRUTURA E AREAS PRÓXIMAS QUE POSSAM INTERFERIR NA ATIVIDADE.

006 - AGUARDAR/VALIDAR A MONTAGEM DO ANDAIME NO LOCAL.

OBS: MONTAGEM DE TAPUME NO TR1312 E TR1313

007 - POSICIONAR MATERIAIS E FERRAMENTAS QUE SERÃO USADOS NA ATIVIDADE.

008 - RETIRAR ELEMENTO DE FIXAÇÃO EXISTENTES.

8.1 - RETIRAR/MONTAR DE FORMA CRUZADA OS PARAFUSO.

009 - REALIZAR TORQUEAMENTO DOS PARAFUSOS.

OBS: TORQUE APLICADO DOS PARAFUSOS M20(10.9_550NM) - (8.8_390NM)

010 - RECOLHER TODA E QUALQUER SUCATA GERADA NA ATIVIDADE.

011 - RETIRAR A PLATAFORMA E POSICIONA-LA EM LOCAL QUE NÃO ATRAPALHE O RESTANTE DAS ATIVIDADES DA PARADA.

12.1 - SOLICITAR/VALIDAR A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

012 - RETIRAR O BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

013 - FAZER O FECHAMENTO DA PTS.

014 - DÁ BAIXA NA ORDEM.

0030	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

0040	SIE020	REQUISIÇÃO MATERIAL
------	--------	---------------------

0050	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

TAG: TR1307

DESCRIÇÃO: AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

.,Montagem de tapume nos TR-313K-12 e TR-313K-13

-MONTAGEM DE TAPUME

RECURSO:

.,Tubo vida

0060

EXE050

RETORNO DE EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

18.02.2025 12:56:19 UTC-3 (C0680165)

DIAGNÓSTICO:

OBS-FORA LT-2026 liberada 06.08.2026 para agar

DURANTE INSPEÇÃO N1 DA SEMANA 07 FOI IDENTIFICADO FORMAÇÃO SEVERA DE
CORROSÃO UNIFORME E ESFOLIAÇÃO, JÁ APRESENTANDO PERDA DE MASSA ,AUSÊNCIA
/ DEGRADAÇÃO CD03 EVOLUINDO PARA CD04 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA
CREMALHEIRA LDSF E LESF, PRINCIPALMENTE NOS INFERIORES.PROJETO:

DF-3130KP-G-00000-M-52980

AF02-CD04-SEVERIDADE-MÉDIA-ITEM SECUNDÁRIO

RECOMENDAÇÃO:

REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS AVARIADOS ITEM 34 ,35. QUANTIDADE
= 108-PARAFUSOS =3/4" X 3" -OXIDADO -A-325 -ARRUELA LISA-3/4"

Item: <(><<)>Fixação>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>8>

Concretagem (m³): <(><<)>>

Soldagem (mm): <(><<)>>

N° O.M Inspeção: <(><<)>202500565649>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

18.02.2025 12:57:21 UTC-3 (C0680165)

* Registro Origem - 202500565649



TAG: TR1307

DESCRIÇÃO: AE1.8_SUBST.ELEM.FIX.CREMALHEI.CABÇ.MOV

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: