



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 179908, 75069, 75070,90887,, 75101, 75663

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

(X) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 03/08/2026	Data programada fim: 21/08/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade C
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1360-ST1	ESTRUTURA	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1360	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1360	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0250	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0260	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0290	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0300	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0310	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0330	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050SO	4	18.4	73.6	



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

0340	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0350	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	EXE050SO	4	18.4	73.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360
0030	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

24.10.2025 13:22:10 UTC-3 (C0657949) EVERTON CARVALHO VERAS_CONTR

DIAGNÓSTICO:

DURANTE A INSPEÇÃO, FOI CONSTATADA CORROSÃO NA CALHA DE FINOS LOCALIZADA SOB O TR-313K-60, PRÓXIMO AO CHUTE DE DESCARGA. A DEGRADAÇÃO FOI CLASSIFICADA COMO CD04, COM PERDA SIGNIFICATIVA DE MASSA NA CHAPA E FIXAÇÕES, APRESENTANDO CORROSÃO SOLTA/DESPRENDIDA DA SUPERFÍCIE METÁLICA. FORMARAM-SE PLACAS OU ESCAMAS DEVIDO À DEGRADAÇÃO PROGRESSIVA E IRREVERSÍVEL, CAUSADA POR ESFOLIAÇÃO QUE SEPARA AS CAMADAS DO MATERIAL METÁLICO. A CONDIÇÃO DE CORROSIVIDADE É CONSTANTE, EM RAZÃO DO CLIMA E DA UMIDADE, PODENDO OCORRER FUGA DE MATERIAL PELOS FUROS CAUSADOS, O QUE PODE AFETAR O PASSADIÇO DO LADO DIREITO, NA DIREÇÃO DO FLUXO DO TRANSPORTADOR ABAIXO (TR-313K-61). A CORROSÃO CAUSA A PERDA SIGNIFICATIVA DE MASSA DO MATERIAL, COMPROMETENDO ASSIM SUA INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA. A REDUÇÃO DE MASSA CAUSADA PELA CORROSÃO PODE RESULTAR EM: DIMINUIÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MAIOR PROBABILIDADE DE FALHA ESTRUTURAL E COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO MATERIAL. CD04 AF1 FUNÇÃO ESTRUTURAL-PRIMÁRIA SEVERIDADE-ALTA

RECOMENDAÇÃO:

REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS CITADAS QUE COMPÕE A CALHA CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO. DESENHO DE REFERÊNCIA: DF-313K-M-00002-M-08218

GRUPO D

ITEM 31:
DESCRIÇÃO: CH. 8,0 X 177 X 2744 SAC-300
QUANTIDADE: 01
PESO: 30 KG

ITEM 32:
DESCRIÇÃO: CH. 8,0 X 2454 X 2593 SAC-300
QUANTIDADE: 01
PESO: 369 KG

ITEM 33:
DESCRIÇÃO: CH. 8,0 X 200 X 2457SAC-300
QUANTIDADE: 02
PESO: 61 KG

ITEM 55:
DESCRIÇÃO: L 76 X 9,5 KG/M X 3190 SAC-300
QUANTIDADE: 03
PESO: 102 KG



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202505707438

TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

PESO TOTAL: 589 KG

NOTAS DO DESENHO DF-313K-M-00002-M-08218:

NOTA 2: PERFIL DOBRADO E SOLDADO (DO TIPO CANTONEIRA, "U" E "I") USAR MATERIAL SAC-300, AÇO COS-AR-COR 400 (COSIPA) OU AÇO COR 420 (CSN)

NOTA 12: AJUSTAR EM CAMPO E SOLDAR NA ESTRUTURA EXISTENTE CANTONEIRA DE APOIO DA CALHA INTERNA DO CHUTE

MATERIAL APROVISIONADO 24/04/2026 - PREVISTO PARA 01/09/2026

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

MARRETAS DE 3 KG

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TIFFOR (1,6 / 3,2) TON

TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0) TON

ESMERILHADEIRA

LIXADEIRA

PAU DE CARGA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA

CAMINHÃO MUNCK

TORRE DE ILUMINAÇÃO

GERADOR

COMPRESSOR

MÁQUINA DE SOLDA

TENDAS MÓVEIS

CONJUNTO DE OXICORTE

ANDAIME

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo III_Trabalho Em Altura;

Anexo VII_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO,,

POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

MONTAGEM DOS ESCORAMENTOS

MONTAGEM DE ANDAIME

CORTE DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS, TRAVESSAS, ETC)

LIMPEZA MECÂNICA

MONTAGEM E AJUSTE

SOLDAGEM

RETOQUE DE PINTURA

DESMONTAGEM DE ANDAIME

DESMONTAGEM DOS ESCORAMENTOS

RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

FECHAR PTS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

- 1. O SERVIÇO REALIZADO,,
- 2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
- 3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
- 4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
- 5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
- 6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0220	EXE050	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360
------	--------	-------------------------------------

0230	EXE050	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360
------	--------	-------------------------------------

0360	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

”
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
””””
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
”
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
”””
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
,,,#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

DADOS DA NOTA



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202501966802	PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360	POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1360-ST1	1 - Alta	26/10/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

Item: <(><<)>Estrutura>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>589>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202503408170>
Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []
29.10.2025 13:10:58 UTC-3 (C0657949) EVERTON CARVALHO VERAS_CONTR
* Registro Origem - 202503408170



TAG: TR1360-ST1

DESCRIÇÃO: PE1.0_SUBS. CALHA E SUSTENT. TR1360

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: