



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

141570, 141603, 75069, 75101, 179905, 75069, 75070, 75107, 75115, 75116, 75678, 90887

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- () NÃO NECESSITA PTS
() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)
(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)
(X) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)
() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)
() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)
() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)
(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)
() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)
() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC OMVE REPR VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 21/10/2024	Data programada fim: 30/08/2026	
CT Responsável: EXE070	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1505	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1505	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	4	7.1	28.4	
0100	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	8	7.1	56.8	
0110	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	4	7.1	28.4	
0120	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	4	7.1	28.4	202635
0130	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	4	7.1	28.4	202635
0140	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	4	7.1	28.4	202635
0150	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	4	7.1	28.4	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202203852166

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

0160	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	4	7.1	28.4	202635
0170	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	4	7.1	28.4	202635
0180	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	4	7.1	28.4	202635
0190	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	8	7.1	56.8	202635
0200	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	8	7.1	56.8	202635
0210	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070TL	8	7.1	56.8	202635
0220	S35-TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-	EXE070MA	8	7.1	56.8	202635

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE070	TROCAR E REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05
0020	EXE070	TROCAR E REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05
0030	EXE070	INFORMAÇÕES DE SSMA

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA

- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO

AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: JANEIRO - MAIO - SETEMBRO

AMARELO: FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO

AZUL: MARÇO - JULHO - NOVEMBRO

VERMELHO: ABRIL - AGOSTO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;
- ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
- SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
- VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
- A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
- OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
- QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
- O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
- O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

TRABALHO EM ALTURA

- FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
- FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA(>,<)>
- TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
- PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
- VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
- ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
- ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

- QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
- CERIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
- UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
- O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA(>,<)>

CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
- UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
- APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDACOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0040	EXE070	DETALHES DO PLANEJAMENTO
------	--------	--------------------------

DETALHES DO PLANEJAMENTO

DETALHES DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBS: SERA NECESSARIO REALIZAR BLOQUEIO DOS TR'S 314K-14 E TR 314K-12 PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME (PODE SER DURANTE UMA
MANOBRA DE NAVIO)

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I_ Trabalho Em Altura;

Anexo IV_ Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO/REMOÇÃO DE TELHAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA.

USO DE CAMINHÃO MUNCK MANUSEIO DE PEÇAS (TELHAS). E
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME.

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

ABRIR PTS

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

UTILIZAR PEMT E ANDAIME PARA REALIZAR TROCA DAS TELHAS

RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.

DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO _____

0060	EXE070	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	-----------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

OS ATIVOS TR- TR 315K-05 PRECISAM ESTAR BLOQUEADOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO E OM VERMELHA

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202203852166

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

0070	EXE070	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS:

FURADEIRA ELÉTRICA
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
CHAVES COMBINADAS
TESOURA DE CORTE
MARTELO

0080	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 22 (29/05/2023 a 04/06/2023): PROG. NÃO EXEC.

A PLAMONT ENGENHARIA INFORMA:

ESSA ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SEMANA 23

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202200892544	TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1505	1 - Alta	28/04/2026	EXE070

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05
02.06.2022 15:06:38 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)
FOI FEITO VISITA TÉCNICA PELOS INSPETORES ESTRUTURAIIS
LEVANTAMENTO DAS COBERTURAS E TAPAMENTOS LATERAIS

TROCAR E REPOR TELHAS COBERTURA E TAPAMENTOS LATERAIS DA CT DO TR 315K-05

FOI IDENTIFICADO EM UMA INSPEÇÃO QUE A CT DO TR 15-05 ESTÁ COM MUITA
TELHAS DANIFICADAS POR CONTA DA CORROSÃO, TROCAR AS MESMAS ASSIM QUE
POSSIVEL, RISCO DE QUEDA.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

06.07.2022 12:57:19 UTC-3 Antonio De Sousa Lima (81013466)

* Registro Origem - 202203279887

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1505

DESCRIÇÃO: TROCAR/REPOR TELHA DA CT DO TR 315K-05

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: