



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301450248

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

144036, 152999, 75101, 75667, 90887

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CNPA CAPC CCOP DMNV IMPA SCDM SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 22/02/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC REPR VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 09/08/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-CARNV-CN05

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-CARNV

Fonte radioativa: Não

CARREGADOR DE NAVIOS CN05

CARREGADOR DE NAVIO

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0140	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050MA	5	8.0	40.0	
0150	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	5	36.0	180.0	
0160	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	2	36.0	72.0	
0170	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	2	36.0	72.0	
0190	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301450248

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

0200	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0210	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0220	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0230	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0240	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0250	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	8	9.2	73.6	202614
0260	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	202614
0270	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	202614
0280	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	202614
0290	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0300	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0310	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0320	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0330	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0340	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0350	S14_AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	4	9.2	36.8	202614
0360	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050MA	10	9.2	92.0	
0380	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0390	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0400	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050MA	6	9.2	55.2	
0410	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	10	9.2	92.0	
0420	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0430	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	3	9.2	27.6	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301450248

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

0440	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050MA	6	9.2	55.2	
0450	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	10	9.2	92.0	
0460	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0470	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0480	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	10	9.2	92.0	
0490	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0500	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0510	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0520	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0530	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	EXE050CA	3	9.2	27.6	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL
0030	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;
Anexo VII_Bloqueio, identificação e zero energia;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:
RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:
TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME(GUARDA CORPO)

ATIVIDADE COM RISCO DE QUEDA DE HOMEM AO MAR

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS

MONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)

CORTE DO TRILHO A CADA 24 METROS PRUMO

USO DE AVALANÇAS PARA MOVIMENTAÇÃO DO TRILHO

POSICIONAMENTO DO CAMINHÃO MUCK

MONTAGEM DAS GARRAS TRILHO

IÇAMENTO DO TRILHO COM DISPOSITIVO TIPO GARRA E CORDA GUIA (AS GARRAS SERÃO CEDIDAS PELA EQUIPE DA PRUMO.

DESMONTAGEM DO TRILHO

QUEBRA DO CONCRETO EM VOLTA DA BASE LLUCENA

CORTE DOS CHUMBADORES

EXTRAÇÃO DOS CHUMBADORES - FURAÇÃO

DESMONTAGEM DAS PLACAS

LIMPEZA MECÂNICA

LIMPEZA MECÂNICA NAS PONTAS DOS CHUMBADORES

MONTAGEM DOS CHUMBADORES COM AUXÍLIO DE TOPOGRAFIA

EMENDA DOS CHUMBADORES

SOLDA DOS CHUMBADORES

MONTAGEM DA PLACA

AJUSTAGEM

FIXAÇÃO DAS PORCAS NA BASE

GRAUTEAMENTO DAS 50 BASES LUCEMA

MONTAGEM DO TRILHO PRUMO

FIXAÇÃO DAS CASTANHAS

TORQUEAMENTO DOS PARAFUSOS DA CHAPA BASE

DESMONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)

FECHAR PTS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0050	EXE050	RECURSOS/FERRAMENTAS
------	--------	----------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202301450248

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

RECURSOS/FERRAMENTAS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXI CORTE
ALAVANCAS PARA MOVIMENTAR O TRILHO
GARRAS TRILHO (AS GARRAS SERÃO CEDIDAS PELA EQUIPE DA PRUMO)
CORDA GUIA

0110	EXE050	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

04.02.2023 11:25:50 UTC-3 MARCOS Braga (01929752)

DIAGNÓSTICO:

CORROSÃO TIPO CD03 NAS CHAPAS BASES DOS GRAMPOS DO CAMINHO DE ROLAMENTO DA REGIAO DO CN05

RECOMENDAÇÃO:

SUBSTITUIR PLACAS E GRAMPOS DA REGIAO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

SOLICITAR FABRICAÇÃO DOS ITENS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO

PROJETO - ARRANJO - DF-3250KP-G-00000-M-53283

DETALHE BASE - DF-3250KP-G-00000-M-53289

BS|013|1483|AC - 500 PEÇAS - 11,350 kg

BS|013|04|AD - 04 PEÇAS - 168 KG

GRAMPO - DF-3250KP-G-00000-M-53287

BS|011|20130|AA - 1016 PEÇAS - 2140 KG

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

BS|003|6000|AA - DF-3250KP-G-00000-M-53283

2032 CONJUNTOS ITEM AA

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA C
------	--------	--

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)LADO MAR

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIME(GUARDA CORPO)

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

0130	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 14 (30/03/2026 A 05/03/2026): ATIVIDADE CONCLUÍDA PELA EMPRESA PLAMONT ENGENHARIA
A PLAMONT ENGENHARIA INFORMA: ATIVIDADE FINALIZADA PARCIALMENTE

0370	EXE050ME	S32-AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL
------	----------	--

0540	EXE050	
------	--------	--

0550	EXE050	
------	--------	--

0560	EXE050	
------	--------	--

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202300201069	AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL	POMA-PPR-EMB-CARNV-CN05	2 - Média	30/04/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL



TAG: CN05

DESCRIÇÃO: AE1.0_SUBS CHAP BASE/GRAMPO CAMI ROL

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: