

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179908, 75101, 75663

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:

- | | |
|---|--|
| ☐ NÃO NECESSITA PTS | ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) |
| ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO | ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) |
| ☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) | ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) |
| ☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) | ☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) |
| ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) | ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) |
| ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) | ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM) |

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Corretiva não Emergencial
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP MatC SKKP

Status de Usuário: EXEC VPTS

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada início: 19/08/2026

Data programada fim: 21/08/2026

CT Responsável: EXE050

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Fonte radioativa: Não

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1312

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1312

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS

TRANSPORTADORES

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0260	SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312	EXE050ME	5	9.2	46.0	
0270	SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312	EXE050ME	5	9.2	46.0	
0440	SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0450	SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312	EXE050CA	2	9.2	18.4	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603970729

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

0090	EXE050	SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312
------	--------	--

0100	EXE050	MATERIAL
------	--------	----------

0110	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TORQUÍMETRO
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
PAU DECARGA
CINTAS TIFFOR (1,6 / 3,2) TON
TALHAS MANUAIS(1,5/ 3,0/ 5,0 /6,0) TON

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNC
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDAR
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXICORTE

0140	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA
------	--------	---------------------

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO

AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: JANEIRO - MAIO - SETEMBRO

AMARELO: FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO

AZUL: MARÇO - JULHO - NOVEMBRO

VERMELHO: ABRIL - AGOSTO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

-ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
-SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
-VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
-A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
-OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
-QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
-O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
-O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TRABALHO EM ALTURA

-FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
-FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
-PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
-VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
-ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
-ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTEs OBSERVAÇÕES:

-QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
-CERTIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
-CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS, SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
-UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
-O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>

CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

-PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;

-SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;

- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;

- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.

- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.

- UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.

- APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA

DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0150	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

MOBILIZAR FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;

MOBILIZAR 01 UNIDADE MÓVEL (CONJUNTO) PARA O LOCAL DA ATIVIDADE POSICIONAR MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AO LADO DO EQUIPAMENTO;

REALIZAR ISOLAMENTO E A SINALIZAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA DE TRABALHO, DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS;;,

VERIFICAR MEDIDAS DOS COMPONENTES RECEBIDOS COMPARADOS COM O QUE ESTÁ INSTALADO PARA EVITAR DESVIO DURANTE A MONTAGEM OU LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO;

0160	EXE050	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)
------	--------	--

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)

#CONSULTAR MATRIZ DE BLOQUEIO DO ATIVO EM MANUTENÇÃO;”

#REALIZAR BLOQUEIO DE ENERGIA PERIGOSA, CONFORME DEFINIDO EM MATRIZ DE BLOQUEIO OU DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ELÉTRICA LOCAL;

0170	EXE050	POSICIONAMENTO
------	--------	----------------

POSICIONAMENTO

POSICIONAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO INSERIDA NO CRONOGRAMA ENVIADO PELO PCM

0180	EXE050	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA

ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO

PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR

MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK

POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE

FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE

FAZER CORTE DOS PARAFUSOS VELHOS ALTERNADAMENTE COM O AUXÍLIO DE OXICORTE

FAZER MONTAGEM DOS PARAFUSOS NOVOS ALTERNADAMENTE

TORQUEAR PARAFUSOS NOVOS CONFORME NORMA

CHAGAR E GARANTIR QUE TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SEJAM TORQUEADOS

CASO SEJA NECESSÁRIO SUSBTITUIR PEÇAS- FAZER USOS DE CON JUNTO OXICORTE E MÁQUINA DE SOLDA

SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR

DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK



TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

55/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE

LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_ BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA



TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0210	EXE050	DESMOBILIZAÇÃO/5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.

0250	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601080773	DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1312	1 - Alta	30/06/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

INFORMADO PELA INSPEÇÃO OQUE O MATERIAL ESTA NO CANTEIRO DA PLAMONT
16.06.2026 22:15:58 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER

DIAGNÓSTICO:

Identificada corrosão com classe de degradação CD05 nos apoios dos
decks da mesa de carga do TR-1312. Condição esta localizada no cavalete
02 da baliza 20, lado esquerdo, sentido fluxo.

CD05-AF1-PRIMÁRIA-MÉDIA

RECOMENDAÇÃO:

Realizar a substituição dos apoios dos decks da mesa de carga conforme

TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

detalhamento abaixo:

Desenho de referencia: DF-3000KP-G-00000-M-52085.

ITEM 2

DESCRIÇÃO: L 102 X 102 X 3/8" X 1362

MATERIAL: ASTM-A588

QUANTIDADE: 2

PESO: 36,75KG

ITEM 3

DESCRIÇÃO: L 76 X 76 X 1/4" X 773

MATERIAL: ASTM-A588

QUANTIDADE: 1

PESO: 5,2KG

ITEM 4

DESCRIÇÃO: CH 3/8" X 204 X 340

MATERIAL: SAC-41

QUANTIDADE: 1

PESO: 3,475KG

Há material no canteiro da Plamont.

modificado pra exec , om extra



TAG: TR1312

DESCRIÇÃO: SUBST DEGRAD. DECK MESA DE CARGA TR-1312

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: