



## ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405915622

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179883, 75069, 75101, 75663, 75107, 90887

Nº do(s) PRO(s):

( ) Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

( ) NÃO NECESSITA PTS

( ) PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

( ) RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

( ) RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

( ) RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

( ) RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

( ) RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

( ) RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

( ) HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

## INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 13/07/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 03/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

## INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ( )Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1361

Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-TRANS

Fonte radioativa: Não

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1361

TRANSPORTADORES

## INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ( )Sim (X)Não

| Op.  | Material/Sobressalentes           | Componente (código) | Part number | Quantidade | Unidade | Ponto de Descarga         | Entregue |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|---------|---------------------------|----------|
| 0040 | PORCA 20MM SEXTAVADA AUTOTRAVANTE | 15407202            |             | 20.000     | PC      | 0293 R2B PREDIO HIDRAULIC |          |
| 0040 | PARAFUSO 20MM 60MM METR           | 15252029            |             | 20.000     | PC      | 0293 R2B PREDIO HIDRAULIC |          |
| 0040 | ARRUELA LS 20MM 37MM              | 15292986            |             | 20.000     | PC      | 0293 R2B PREDIO HIDRAULIC |          |

## INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

| Op.  | Descrição                          | Centro Trabalho | Quant. | Dur. | Hh Prev. | Semana Prog. |
|------|------------------------------------|-----------------|--------|------|----------|--------------|
| 0080 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | EXE050ME        | 5      | 9.2  | 46.0     |              |



# ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405915622

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

|      |                                      |          |   |     |      |  |
|------|--------------------------------------|----------|---|-----|------|--|
| 0090 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050CA | 2 | 9.2 | 18.4 |  |
| 0100 | S36SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | EXE050SO | 2 | 9.2 | 18.4 |  |
| 0110 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050ME | 6 | 9.2 | 55.2 |  |
| 0120 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050CA | 3 | 9.2 | 27.6 |  |
| 0130 | S36SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | EXE050SO | 3 | 9.2 | 27.6 |  |
| 0140 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050ME | 6 | 9.2 | 55.2 |  |
| 0150 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050CA | 3 | 9.2 | 27.6 |  |
| 0160 | S36SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | EXE050SO | 3 | 9.2 | 27.6 |  |
| 0170 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050ME | 6 | 9.2 | 55.2 |  |
| 0180 | S36BST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD   | EXE050CA | 4 | 9.2 | 36.8 |  |
| 0190 | S36SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | EXE050SO | 4 | 9.2 | 36.8 |  |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

| Op.  | Centro Trabalho | Descrição                               |
|------|-----------------|-----------------------------------------|
| 0010 | EXE050          | AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD |
| 0020 | EXE050          | INFORMAÇÕES DE SSMA                     |

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1: SE O PLANEJAMENTO INICIAL DESTA ORDEM DE MANUTENÇÃO NÃO ESTIVER CONDIZENTE COM O REAL, FAVOR INFORMAR O LÍDER IMEDIATO PARA A SOLICITAÇÃO DE UM NOVO PROCEDIMENTO CONTEMPLANDO NOVA ANÁLISE DE RISCOS DAS ATIVIDADES;
- 2: TODOS OS ENVOLVIDOS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEVERÃO SER INFORMADOS SOBRE AS NORMAS DE SEGURANÇA QUE REGEM O SERVIÇO;
- 3: RECOMENDA-SE, QUE TODOS OS SERVIÇOS SEJAM EXECUTADOS POR PESSOAS QUALIFICADAS, OU SEJA, PESSOAS QUE EM FUNÇÃO DE SEU TREINAMENTO, EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA TENHAM SIDO AUTORIZADAS A REALIZAR OS SERVIÇOS;
- 4: REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 031281 # PORTO NORTE;

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

5: IÇAMENTO DE CARGA COMPONENTES COM OLHAIS ROSQUEADOS. PARA EQUIPAMENTOS COM OLHAIS DE IÇAMENTO ROSQUEADOS, VERIFICAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES/FIXAÇÃO DOS OLHAIS ANTES DE IÇAR O COMPONENTE. VERIFICAR E GARANTIR INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS, CORROSÃO, AMASSAMENTOS. REALIZAR IÇAMENTO UTILIZANDO OS OLHAIS CONFORME O DIMENSIONAMENTO DO COMPONENTE.

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA

- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO

AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO

AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO

VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO

AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

-PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO

-SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE

-IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO

-EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA

-COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE

-FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE

-CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## IÇAMENTO DE CARGAS

-ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;  
-ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;  
-SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;  
-VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;  
-A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;  
-OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;  
-QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;  
-O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;  
-O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

## TRABALHO EM ALTURA

-FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;  
-FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>  
TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;  
-PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;  
-VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;  
-ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;  
-ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

## SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

-QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;  
-CERTIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;  
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;  
-CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;  
-UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;  
-O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES  
PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL  
RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.  
PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS  
RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO  
PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>  
CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

## EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

## CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

## INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
  - UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
  - APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.
- RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

|      |        |          |
|------|--------|----------|
| 0040 | EXE050 | MATERIAS |
|------|--------|----------|

|      |        |          |
|------|--------|----------|
| 0050 | EXE050 | RECURSOS |
|------|--------|----------|

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## RECURSOS

## EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS:

ALAVANCAS PEQUENAS  
CHAVES COMBINADAS  
CHAVES CATRACA  
MARRETAS DE 3 KG  
ESPINAS  
ESQUADRO  
MARTELO BOLA E DE UNHA  
NÍVEL MANUAL  
CABOS DE AÇO(ESTROPO)  
MANILHAS  
CINTAS  
CONJUNTO OXICORTE  
TORQUÍMETRO  
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA  
ESMERILHADEIRA  
EXTENSÃO ELÉTRICA  
CAMINHÃO MUNK

|      |        |                              |
|------|--------|------------------------------|
| 0051 | EXE050 | DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO |
|------|--------|------------------------------|

## DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO

## SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

## OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

## OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;  
ANEXO I \_TRABALHO EM ALTURA;  
ANEXO IV \_BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA  
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

## PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO  
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR  
ONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1,80 COM  
AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA  
CORTE E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO  
OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS  
LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 1#2"

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

MONTAGEM DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO  
FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA  
TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO  
TORQUIMETRO E CHAVE COMBINADA  
RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS E  
INSUMOS DE PINTURA  
DESMONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1,80 COM AUXÍLIO  
DE CHAVE CATRACA

ATIVIDADES DE CONCLUSÃO  
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE PLAMONT / LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA  
ÁREA (5S) - TR-TR-313K-61  
DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO TR-TR-313K-61  
SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES  
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR  
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNK  
5S/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE  
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

|      |        |                                         |
|------|--------|-----------------------------------------|
| 0060 | EXE050 | MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO |
|------|--------|-----------------------------------------|

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO

## 1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;  
ANEXO I\_TRABALHO EM ALTURA;  
ANEXO IV\_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;  
ELABORAR ART PARA A TAREFA

## 2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

## PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA  
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA  
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL  
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA  
ABRIR PTS  
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES  
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECÂNICA  
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES  
FECHAR PTS  
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO  
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

## PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:  
TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS  
TUBO ROLL  
MANILHAS  
CABO DE AÇO  
PRANCHÕES  
CHAVES DE CATRACAS  
MARTELO DE UNHA  
ARCO DE SERRA  
SERROTE  
CORTE FRIO  
RODAPÉ  
SAPATAS  
PATESCA  
ROLDANA  
PAU DE CARGA  
CORDA  
LUVA DE UNIÃO  
ESCADA DEGRAU  
PREGOS  
CAPA DE PROTEÇÃO

|      |        |                     |
|------|--------|---------------------|
| 0070 | EXE050 | RETORNO DE EXECUÇÃO |
|------|--------|---------------------|

## RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P&lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt;G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,  
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,  
1. O SERVIÇO REALIZADO,,  
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,  
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,  
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,  
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,  
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| 0200 | RETORNO | RETORNO DA EXECUÇÃO |
|------|---------|---------------------|





ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

DADOS DA NOTA

| Nº Nota      | Descrição Curta                         | Local de Instalação       | Prioridade | DT Conc    | CT Trabalho |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 202401851822 | AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD | POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1361 | 2 - Média  | 20/12/2026 | EXE050      |

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD  
25.10.2024 09:37:11 UTC-3 (C0657949)  
AGUARDANDO ID DE ANDAIME APOIADO ABAIXO DE 1,80M E ID DE ELEMENTO DE  
FIXAÇÃO 13/05/26(RESPONSÁVEL EQ. PLAMONT.)  
material disponível no canteiro  
DIAGNÓSTICO:  
DEGRADAÇÃO DE PINTURA RI 5 COM CORROSÃO CLASSE DEGRADAÇÃO TIPO CD03 NOS  
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE AMBAS EXTREMIDADES DOS PERFIS TRANSVERSAIS DE  
INTERTRAVAMENTO DAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DAS MESAS DE CARGA E DOS  
SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DOS PASSADIÇOS NA REGIÃO DE RETORNO DO EIXO 01  
AO EIXO 04 DO TR13-61.

RECOMENDAÇÃO:  
SUBSTITUIR OS REFERIDOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.

DESENHO DE REFERÊNCIA: DF-313K-M-00002-M-12001

Item: <(><<)>Fixação>  
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>  
Estrut Metálica (kg): <(><<)>25>  
Concretagem (m³): <(><<)>>  
Soldagem (mm): <(><<)>>  
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202402314179>  
Pontuação Matriz: []  
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []  
25.10.2024 09:37:54 UTC-3 (C0657949)  
\* Registro Origem - 202402314179

## ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4\_SUBST.ELEM.FIX.PERFIS.REGIÃO.CAUD

## RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? ( ) Sim ( ) Não

## Material

( ) Sobra de Material

( ) Falta Material

## Método

( ) Falha de Planejamento

( ) Tempo de Atividade

( ) Falta Documento Técnico

## Mão de Obra

( ) Falha Mão de Obra

( ) Mão de Obra não Treinada

## Equipamento

( ) Falha Ferramenta

( ) Equipamento Auxiliar

## Outros Desvios: