



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405915627

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

75069, 75101, 75107, 179883, 75663

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

		Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV		Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)		Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 31/08/2026		Data programada fim: 03/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader		Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

		Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)		Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1361		TRANSPORTADOR DE CORREIA 1361	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-TRANS		TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PORCA 20MM SEXTAVADA AUTOTRAVANTE	15407202		20.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0040	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		20.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	
0040	PARAFUSO 20MM 60MM METR	15252029		20.000	PC	0293 R2B PREDIO HIDRAULIC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050ME	5	9.2	46.0	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202405915627

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

0090	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0100	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0110	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0120	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0130	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0140	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0150	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0160	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0170	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0180	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0190	S36SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	EXE050SO	2	9.2	18.4	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1
0020	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1: SE O PLANEJAMENTO INICIAL DESTA ORDEM DE MANUTENÇÃO NÃO ESTIVER CONDIZENTE COM O REAL, FAVOR INFORMAR O LÍDER IMEDIATO PARA A SOLICITAÇÃO DE UM NOVO PROCEDIMENTO CONTEMPLANDO NOVA ANÁLISE DE RISCOS DAS ATIVIDADES;

2: TODOS OS ENVOLVIDOS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEVERÃO SER INFORMADOS SOBRE AS NORMAS DE SEGURANÇA QUE REGEM O SERVIÇO;

3: RECOMENDA-SE, QUE TODOS OS SERVIÇOS SEJAM EXECUTADOS POR PESSOAS QUALIFICADAS, OU SEJA, PESSOAS QUE EM FUNÇÃO DE SEU TREINAMENTO, EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA TENHAM SIDO AUTORIZADAS A REALIZAR OS SERVIÇOS;

4: REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 031281 # PORTO NORTE;

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

5: IÇAMENTO DE CARGA COMPONENTES COM OLHAIS ROSQUEADOS. PARA EQUIPAMENTOS COM OLHAIS DE IÇAMENTO ROSQUEADOS, VERIFICAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES/FIXAÇÃO DOS OLHAIS ANTES DE IÇAR O COMPONENTE. VERIFICAR E GARANTIR INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS, CORROSÃO, AMASSAMENTOS. REALIZAR IÇAMENTO UTILIZANDO OS OLHAIS CONFORME O DIMENSIONAMENTO DO COMPONENTE.

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA

- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO

AUXILIAR

EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO

AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO

VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO

AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

IÇAMENTO DE CARGAS

-ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;
-ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
-SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
-VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
-A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
-OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
-QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
-O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
-O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TRABALHO EM ALTURA

-FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
-FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
-PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
-VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
-ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
-ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

-QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
-CERTIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
-CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
-UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
-O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES
PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL
RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.
PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS
RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO
PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
 - UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
 - APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TAPAS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.
- RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0030	EXE050	DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO

SERVIÇO:
SUBSTITUIÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_ BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA
ELABORAR ART PARA A TAREFA

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
MONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1,80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
CORTE E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS
LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 1#2"
MONTAGEM DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA
TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO TORQUIMETRO E CHAVE COMBINADA
RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTAS MAUAIS E INSUMOS DE PINTURA
DESMONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ACIMA DE 1,80 COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
ATIVIDADES DE CONCLUSÃO
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE PLAMONT / LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA ÁRAEA (5S) - TR-313K-61
DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO TR-313K-61
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0040	EXE050	MATERIAS
------	--------	----------

MATERIAS

DEGRADAÇÃO DE PINTURA RI 5 COM CORROSÃO CLASSE DEGRADAÇÃO TIPO CD03 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS CONSOLES DE SUSTENTAÇÃO DO CHUTE DE RECEBIMENTO (BOTA) DO TR313K-60.

RECOMENDAÇÃO:
SUBSTITUIR OS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO REFERENCIADO NO DIAGNÓSTICO

ARRANJO GERAL:DF-313K-M-00002-M-12001

PROJETO DE DETALHE DF-3130KP-G-00000-M-62676

GRUPO C

PARAFUSOS DE CAMPO.
ITEM 54 P.C.S 5/8 X 2 +P.AL A-325

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS:

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
CONJUNTO OXICORTE
TORQUÍMETRO
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNK

0060	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECÂNICA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

TRABALHO EM ALTURA, IÇAMENTO DE CARGA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0070	EXE050	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

0200	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401852627	AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1	POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1361	2 - Média	30/09/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1
25.10.2024 11:04:38 UTC-3 (C0657949)
DIAGNÓSTICO:
DEGRADAÇÃO DE PINTURA RI 5 COM CORROSÃO CLASSE DEGRADAÇÃO TIPO CD03 NOS
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS CONSOLES DE SUSTENTAÇÃO DO CHUTE DE RECEBIMENTO
(BOTA) DO TR313K-60.
SEM REFERENCIA DE QUANTIDADE DO ITEM 54 NECESSARIO O PLANEJADOR
SINALIZAR A QUANTIDADE PARA SEGUIR COM FLUXO DE APROVISIONAMENTO.
OBS: sem quantidade detalhada do material 08/06/2026
RECOMENDAÇÃO:
SUBSTITUIR OS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO REFERENCIADO NO
DIAGNÓSTICO

DESENHO DE REFERÊNCIA: DF-313K-M-00002-M-12001

Item: <(><<)>Fixação>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>1>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202402314179>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []
25.10.2024 11:06:18 UTC-3 (C0657949)
* Registro Origem - 202402314179

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1361

DESCRIÇÃO: AE1.4_SUBST.ELEM.FIX.CHUTE.RECEB.DO TR1

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: