



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202505334074

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

157979

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026330

(X) Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV IMPA MATF MMRO MOME*

Status de Usuário: EXEC VPTS

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada início: 06/08/2026

Data programada fim: 08/09/2026

CT Responsável: M3PLT2

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Fonte radioativa: Não

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1402-TX1-GU01

GUIA DO CHUTE

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1402-TX1

TRANSFERÊNCIA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CHAPA DESG CER 380MM 495MM 31,3MM	15375918		20.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	CH DES MT 490MM 390MM 25MM	15445387		6.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	REVESTIMENTO 1000KN-M-88384 VALE	15457952		10.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	CHAPA A C;ASTM A36;9,53MM	13360729		3.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	CH DES MT 390MM 190MM 33MM	15421565		10.000	PC	2345 R2C AREA 17 MEC EMBA	



TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	1.0	1.0	

0100	() GD 30T (X) GD70T () GD90T () GD13	GDTKP070	1	1.0	1.0	
------	--	----------	---	-----	-----	--

() GD 30T (X) GD70T () GD90T () GD130

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 () 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE
()SIM ()NÃO
ATIVIDADE SE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO
FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?
()SIM ()NÃO

0160	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2ME	3	9.5	28.5	202635
------	-------------------------------------	----------	---	-----	------	--------

0170	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	202635
------	-------------------------------------	----------	---	-----	-----	--------

0180	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2SO	1	9.5	9.5	202635
------	-------------------------------------	----------	---	-----	-----	--------

0210	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2ME	3	9.5	28.5	202635
------	-------------------------------------	----------	---	-----	------	--------

CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

0220	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2CA	1	9.5	9.5	202635
0230	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO	M3PLT2SO	1	9.5	9.5	202635

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0002	M3PLT2	CHUTE_FAZER MP CHUTE DE RECEBIMENTO
0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA: ART-VALE-MEC-EMB-TMPM-

ID:

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

OBS: SEGUE DOCUMENTO NORMATIVO, PARA CASO ONDE SE FIZER NECESSARIO A ABERTURA DE PISO.

PGS - 004728: Grades de Piso, Aberturas e Alçapoes

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-0039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

0030	M3PLT2	REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME
------	--------	--



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202505334074

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0060	M3PLT2	SERVIÇO DE OFICINA
------	--------	--------------------

SERVIÇO DE OFICINA

FABRICAÇÃO:()SIM ()NÃO

SERVIÇOS DURANTE A PARADA DE MUNTENÇÃO:()SIM ()NÃO

SE SIM QUAIS?

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

SEGUIR PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês.

PRIORIZAR:1-ELÉTRICAS;2-HIDRÁULICAS;3-PNEUMÁTICAS;

4-MANUAL/IMPACTO;

FERRAMENTAS:

****FERRAMENTAS:**

01 - CAIXA DE FERRAMENTA

01 - MAQUINA DE SOLDA

01 - CONJUNTO OXICORTE

01 - ESPATULA MECANICA MANUAL;

02 - CINTOS DE SEGURANÇA

01 - ESMERILHADEIRA

01 - EXTENSÃO DE 20 METROS

01 - SLAD SLEDGE

0080	M3PLT2ME	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	----------	------------------------

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;

PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;

MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;

PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;

MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;

FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0130	ANDAIME	ANDAIME PLAMONT
------	---------	-----------------

ANDAIME PLAMONT

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO:

TEMPO MONTAGEM:

TEMPO DESMONTAGEM:

0140	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO - Obs.:

LAVAR O CHUTE DE DESCARGA DO TR 1402 GERAL

CAPINA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDAE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT2	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE:

CHUTE_TROCAR CHAPAS DE DESGASTE DA GUIA INTERNA E FAZER MP NO CHUTE QUE RECEBE DO TR1505, DEVIDO DESGSTE

OBS: RECUPERAR CHAPA BASE CASO HAJA NECESSIDADE

OBS: FAZER A LIMPEZA GERAL DO CHUTE

TROCAR CHAPAS DA GUIA;

TROCAR CHAPA DAS 1° E 2°BANCADA;

TROCAR CHAPAS DAS PAREDES FRONTAIS, LATERAIS E DE FUNDO QUE S ENCONTRAM COMA AVARIAS

OBS: ANDAIME DE ACESSO A CORREIA, ANDAIME INTERNO PARA AS BANCADAS E ANDAIME EXTERNO PARA APERTO DOS PARAFUSOS DAS CHAPAS

OBS: CHAPA DE CERAMICA PARA A GUIA - 20 CHAPAS - 10 L.E E 10 L.D

OBS: CHAPA CHOCK BAR - 5 PEÇAS PARA A 1° BANCADA

OBS: CHAPA CHOCK BAR - 5 PEÇAS PARA A 2° BANCADA

OBS: 10 CHAPAS CB-100

OBS: 6 CHAPAS SOLDERIG PARA A PAREDE DO CHUTE

OBS: CHAPA BASE DE 3/8"

LOCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: TR1402

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: SIM

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

FABRICAÇÃO INTERNA: NÃO

RETIRAR PROTEÇÃO LATERAL: NÃO

##PONTO DE ATENÇÃO##

ATIVIDADE COM ALTO RISCO DE Prensamento de Mãos e Dedos, antes da atividade faça uma análise com a equipe.

##PESO DAS CHAPAS##

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-HORIZONTAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-VERTICAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE CARBETO-VERTICAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE COLMEIA-VERTICAL PESO (KG) 40,97 (CADA)

*TRILHO INFINITY PESO (KG) 29,5 (CADA)

*CHAPA LISA POL.1/4,MM 6.35 PESO (KG/M2)49.797

*CHAPA LISA POL.3/8,MM 9.53 PESO (KG/M2)74.695

OBS:AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME E LIMPEZA DO CHUTE.

*****PASSOS DA TAREFA:***** (00:00 HORAS)

ETAPA 1° FAZER DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA, BLOQUEIO, MOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA, EQUIPAMENTO, MATERIAIS E ISOLAMENTO DA ÁREA.....00:50HS

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

- 01 - FAZER TODAS AS DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA NECESSARIA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE;
02 -
03 - FAZER O ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO DESCRITO NO PRO 031281 PORTO NORTE;
04 - FAZER O POSICIONAMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PROXIMO DA ÁREA DA ATIVIDADE;
05 - VERIFICAR E VALIDAR LIMPEZA DO CHUTE;
06 - SOLICITAR MONTAGEM DE ANDAIME QUANDO NECESSARIO;

ETAPA 2° FAZER MANUTENÇÃO NO CHUTE DE RECEBIMENTO.....00:00HS

- 07 - ACESSAR O CHUTE;
08 - RETIRAR CHAPAS AVARIADAS COM AUXILIO DE OXI CORTE, CASO SOLICITADO REFAZER CHAPA BASE;
09 - CORTAR A CHAPA NOVA NAS MESMAS MEDIDAS DA CHAPA AVARIADA;
10 - REALIZAR SOLDA DA CHAPA BASE NOVA NO CHUTE, OBEDECER TODAS AS NORMAS TECNICAS DE SOLDAGEM, COMO ACONDICIONAMENTO DOS ELETRODOS, SUPERFICIE DA ÁREA ONDE VAI SER SOLDADA, FAZER LIMPEZA MECANICA ANTES E DEPOIS DA SOLDAGEM;
11 - REFAZER FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE DESGASTE NOVAS;
12 - POSICIONAR E FIXAR CHAPAS DE DESGASTE NOVAS;

ETAPA 3° FAZER 5S, DESMOBILIZAÇÃO, DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO.....00:00HS

- 13 - RECOLHER SUCATAS GERADAS NA MANUTENÇÃO;
13.1 - DESCARTA SUCATA EM BAIJA ADEQUADA;
14 - RECOLHER FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;
15 - RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
16 - DEVOLVER EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;
16 - DA BAIXA NA OM;

**FERRAMENTAS:

- MAQUINA DE SOLDA
-OXI CORTE
-CORDA GUIA
-02 CABOS DE AÇO DE 1000MM;
-ALAVANCA;
-02 CINTOS DE SEGURANÇA
-CAIXA DE FERRAMENTA
-GAIOLA DE TRANSPORTE

0190	M3PLT2ME	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	----------	-------------------

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

DESMOBILIZAÇÃO-55

DESMOBILIZAÇÃO E 55

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 55 NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0240	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202501851692	CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1402-TX1-GU01	1 - Alta	30/12/2025	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

20.10.2025-JOÃO WANDERSON: FAVOR INFORMAR O HH PLANEJADO NA ABA OPERAÇÕES

08.10.2025 13:59:35 UTC-3 (01780254) Nilton Silva

CHUTE_TROCAR CHAPAS DE DESGASTE DA GUIA INTERNA E FAZER MP NO CHUTE QUE RECEBE DO TR1505, DEVIDO DESGSTE

OBS: RECUPERAR CHAPA BASE CASO HAJA NECESSIDADE

OBS: FAZER A LIMPEZA GERAL DO CHUTE

TROCAR CHAPAS DA GUIA;

TROCAR CHAPA DAS 1° E 2°BANCADA;

TROCAR CHAPAS DAS PAREDES FRONTAIS, LATERAIS E DE FUNDO QUE S ENCONTRAM COMA AVARIAS

OBS: ANDAIME DE ACESSO A CORREIA, ANDAIME INTERNO PARA AS BANCADAS E ANDAIME EXTERNO PARA APERTO DOS PARAFUSOS DAS CHAPAS

OBS: CHAPA DE CERAMICA PARA A GUIA - 20 CHAPAS - 10 L.E E 10 L.D

OBS: CHAPA CHOCK BAR - 5 PEÇAS PARA A 1° BANCADA

OBS: CHAPA CHOCK BAR - 5 PEÇAS PARA A 2° BANCADA

OBS: 10 CHAPAS CB-100

OBS: 6 CHAPAS SOLDERIG PARA A PAREDE DO CHUTE

OBS: CHAPA BASE DE 3/8"

LOCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: TR1402



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202505334074

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: SIM

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: SIM

EQUIPAMENTO PARADO: SIM

FABRICAÇÃO INTERNA: NÃO

RETIRAR PROTEÇÃO LATERAL: NÃO

FOTO ANEXO

* Registro Origem - 202505176561

TAG: TR1402-TX1-GU01

DESCRIÇÃO: CHUTE_TROC CHAPA GUIA E MP CHUT REC 1505

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: