



TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

175003

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 21/09/2026

CT Responsável: M3PLT1

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 21/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1384

Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-TRANS

Fonte radioativa: Não

TRANSPORTADOR DE CORREIA 1384

TRANSPORTADORES

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP;RET PLAN;NAO;0;SOMMA/PN10147	13341617		1.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RET PLAN 6,3MM 2.548MM	13239130		1.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0210	DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191	M3PLT1ME	4	4.0	16.0	

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT1	DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191
0020	M3PLT1	MAPEAMENTO DOS RISCOS

MAPEAMENTO DOS RISCOS

PROCEDIMENTOS APLICADOS:

PRO-031281,,MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE

PRO-030755,,TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA

PRO-030842,,5S- ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESÍDUOS

PRO-030829,,PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

ART APLICADA APROVADA ID 4718: ART-CON-MEC-POR-TMPM-TROCAR ROLOS COM BLOQ SEM GUIND ANDAIME AC 1,80.

Obs.: A ART não contempla em seus passos, três "Risco Alto" distintos, portanto OM não é classificada como OM VERMELHA, necessitando apenas de PTS.

0030	M3PLT1	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC
------	--------	-----------------------

RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

Obs. 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.

2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.

3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade.

SEGURANÇA:

Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles;

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa;
Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;
Inspeccionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade
Aplicando check list exigido;
Nota 1:
A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list.
Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados.
Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

Até 20kg = Posso carregar sozinho
De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla
Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar
Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da Vale.
Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.
Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.
Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

Para inspeções de ferramentas e acessórios seguir conforme PRO's e outras documentações referente a atividade:

PRO-025195 # Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês

PRO-039979 # Procedimento da Integrado VP Operações para Içamento de Carga - RAC 05

0040	SPD030	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
------	--------	-------------------------

0050	M3PLT1	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

comprimento entre encaixe: 2508mm; comprimento total
eixo: 2548mm; material revestimento: borracha auto
extinguível vulcanizada; centro a centro encaixe:
2520mm; diâmetro rolo: 219mm

0060	M3PLT1	BALIZAMENTO:
------	--------	--------------

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

BALIZAMENTO:

BALIZA 191 CAVALETE 02.

0070	M3PLT1	FERRAMENTAS:
------	--------	--------------

FERRAMENTAS:

02 Talhas de corrente de 1,5 ton
02 Cabos de 1/2" x 1000
01 Cinta de 2000 x 4Ton
02 Manilhas de 1"
01 Marreta 3 kg Poliuretano
02 Alavancas de 1500 mm
04 Quebra cantos
01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos

0080	M3PLT1	RECURSOS
------	--------	----------

0090	CAMINHÃO	CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
------	----------	----------------------------

0100	M3PLT1	ROTINA DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------

ROTINA DE SEGURANÇA

Participar do DSS junto com a equipe de trabalho sobre para conhecimento dos principais riscos e medidas de controle necessárias para as atividades do dia

Receber da liderança as informações para direcionamento e entendimento da atividade

Realizar a leitura e entendimento dos procedimentos e riscos da atividade conforme a O.M, PRO e ART da atividade

Assinar todas as documentações de segurança necessária para a atividade

Solicitar para o responsável legalmente treinado e habilitado a liberação das documentações de segurança necessárias para execução da atividade

Obs.: Esta atividade de manutenção deve seguir o fluxo do procedimento PTS no início da atividade, no encerramento e a qualquer momento quando houver mudança de cenário ou pessoas.

Antes do início da atividade: Avaliação em campo dos Riscos e medidas de controle da atividade/Liberação do Serviço, 30 mins

Após a conclusão da atividade ou fim de turno de trabalho: Encerramento da PTS e arquivamento, 15 mins

0110	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

Reservar e locar ferramentas para execução da atividade
Mobilizar ferramentas para o local da atividade;
Abastecer garrafa de acetileno e garrafas de oxigênio e mobilizar para o local da atividade devidamente armazenados em gaiolas;
Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento;
Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas;
Verificar medidas dos componentes recebidos comparado com o desenho e com o que está instalado para evitar perdas e desvios durante a montagem ou na liberação do equipamento para operação.

0120	M3PLT1	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte
Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0130	LGD100	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

LIMPEZA INDUSTRIAL

Realizar limpeza nos rolos de retorno conforme balizamento acima.

0140	ANDAIME	MONTAR ANDAIME
------	---------	----------------

MONTAR ANDAIME

orçamento:
Montar andaime para trocar rolos de retorno plano cavaletes 01 e 02 calha do tripper
tempo de montagem:

0150	M3PLT1	PASSOS DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------

PASSOS DA ATIVIDADE

TROCAR ROLO PLANO BALIZA 191 CAVALETE 02.

Realizar pegas na correia com dispositivos ou talhas os ganchos superiores das talhas deverão ser posicionados na estrutura da mesa do transportador com cabo de aço (utilizar quebra canto) e os ganchos inferiores da talha deverão ser passados por baixo da correia e fixados entre si com manilha (uma talha em cada extremidade da correia) não ficar no raio de ação da talha, atentar para as correntes não ficar enroladas (dobradas);

Retirar rolo com auxílio de alavanca e marreta (cuidado com prensamento de mãos e dedos);

Instalar rolo novo (caso haja dificuldade de encaixe do rolo:
utilizar Kit marreta Poliuretano de 3 kg, batendo nas extremidades do eixo do rolo até que haja o encaixe no suporte, cuidado com prensamento de mãos e dedos);

Descer correia e retirar pegas;

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

0160	ANDAIME	DESMONTAR ANDAIME
------	---------	-------------------

DESMONTAR ANDAIME

orçamento:

Desmontar andaime para trocar rolos de retorno plano cavaletes 01 e 02 calha do tripper

tempo de desmontagem:

0170	M3PLT1	LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR
------	--------	---------------------------------

LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR

Recolher, transportar e devolver ferramentas;

Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado,,;

Recolher sucatas e restos de manutenção e acondicioná-las nas caçambas de coleta seletiva;

0180	M3PLT1	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0190	M3PLT1	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO
------	--------	---------------------------------

TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO

Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos)

Acompanhar o funcionamento e desempenho do equipamento durante toda a operação do primeiro lote após a manutenção preventiva

0200	M3PLT1	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO
------	--------	-------------------------

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada

Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens:

1. O serviço realizado
2. Dificuldades encontradas
3. Feedback se a OM estava clara
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

0220	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500583295	DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191	POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1384	2 - Média	23/11/2025	M3PLT1

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

05.11.2025-JOÃO WANDERSON:PREV. DE CHEGADA DO ROLO DO CÓDIGO 13239130,
MESMO ROLO DO CÓDIGO 13341617 NA DATA 12.11.2025.

12.08.2025-JOÃO WANDERSON:EM AGMT PELO MOTIVO DE AG. REPOSIÇÃO DO ROLO
NO ESTOQUE

21.07.2025-JOÃO WANDERSON: ROLO DESCONTINUADO, ALTERAR CODIGO PARA NOVO
ROLO

#

02.04.2025 22:29:14 UTC-3 (01547445) LUIS SANTOS
ROLO DE RETORNO PLANO APRESENTA PINCÍPIO DE DESGASTE.

SOLUÇÃO: SUBSTITUIR ROLO CONFORME BALIZAMENTO, BALIZA 191 CAVALETE 02.

RECURSO:

BLOQUEIO:SIM

LIMPEZA:SIM

ANDAIME:SIM

* Registro Origem - 202501378852

TAG: TR1384

DESCRIÇÃO: DG- SUBSTITUIR ROLO PLANO BALIZA 191

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: