

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

141114, 164163, 179908, 75070, 75101, 75107, 75663, 90887

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Serviço de Suporte	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Suporte (SUP)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 20/09/2026	Data programada fim: 24/09/2026	
CT Responsável: EXE050	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade B
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2601-ST1	ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR 2601	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2601	TRANSPORTADOR DE CORREIA 2601	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0140	EXTRA S39 MONTAGEM DE ANDAIME:	EXE050MA	4	9.2	36.8	
0141	EXTRA S39 DESMONTAGEM DE ANDAIME:	EXE050MA	4	6.0	24.0	
0160	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0170	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0180	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0190	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0200	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050CA	1	9.2	9.2	



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

0210	EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS	EXE050SO	1	9.2	9.2	
------	--	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0010	EXE050	SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS
------	--------	----------------------------------

0030	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

DADOS TECNICOS

SEGUIR PROJETO EM ANEXO NA NOTA

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
KIT MARRETAS
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA DE 4.1/2" E OU 7"
RETÍFICA
PICOLA
GRAFITEIRA DE 720A
BROCA/LIMA ROTATIVA DE AÇO/PORCELANA
CONJUNTO OXICORTE

0050	EXE050	RECURSOS.
------	--------	-----------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

RECURSOS.

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
ANDAIME

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO:
------	--------	-------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO:

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;
Anexo I_ Trabalho Em Altura;
Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:
RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE
LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE
INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

REFORÇOS NA VIGA NO EIXO 90

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

,,
ABRIR PTS,,

MONTAGEM DE ANDAIME
RETIRADA DAS PROTEÇÕES

MONTAGEM DO ANDAIME SUSPENSO COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
MONTEGEM DOS OLHAIS PARA LEVANTAMENTO DA CORREIA COM AUXILIO DA FERRAMENTAS MANUIAS E MÁQUINA DE SOLDA
SOLDAGEM DOS OLHAIS, COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E FERRAMENTAS MANUAIS
LEVANTAMENTO DA CORREIA COM AUXILIO DE TALHAS E CAMBÃO
"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7"" 4 ½""

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

MONTAGEM DOS REFORÇOS DO LADO DIREITO COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS, MÁQUINA DE SOLDA
SOLDAGEM DOS REFORÇOS DO LADO DIREITO COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E FERRAMENTAS MANUAIS
MONTAGEM DOS REFORÇOS DO LADO ESQUERDO COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS, MÁQUINA DE SOLDA
SOLDAGEM DOS REFORÇOS DO LADO ESQUERDO COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E FERRAMENTAS MANUAIS
RETIRADA E OLHAIS DAS TALHAS E CAMBÃO
"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7"" 4 ½""
RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE PINTURA
DESMONTAGEM DO ANDAIME SUSPENSO COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA
MONTAGEM DAS PROTEÇÕES

SUBSTITUIÇÃO DA CONATONEIRA
MONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ABAIXO DE 1,80
MODIFICAÇÃO DO SUPORTE ELÉTRICO
ESCORAMENTO DA PASSARELA
CORTE E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS
"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7"" 4 ½""
POSICIONAMENTO, AJUSTE E MONTAGEM DAS CANTONEIRAS COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA
APERTO E TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO TORQUIMETRO E CHAVE COMBINADA
CORTE E RETIRADA DO ESCORAMENTO COM AUXÍLIO DO OXI-CORTE, FERRAMENTAS MANUAIS
"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7"" 4 ½""
RETOQUE DE PINTURA COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE PINTURA
DESMONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ABAIXO DE 1,80
ATIVIDADES DE CONCLUSÃO
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE PLAMONT / REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA ÁREA (5S) - TR-326K-01
DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO TR-326K-01

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO I_ TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO IV_ BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PARA ATIVIDADE HAVER NECESSIDADE ANDAIME APOIADO ABAIXO E acima DE 1
,80 E ANDAIME ANDAIME SUSPENSO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

0121	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS:
------	--------	-----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS:

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

,,
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -,,,,,
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#,,
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -

,,#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -,,,,
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) -

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

MATERIAL ESTÁ COM EEXECUÇÃO PLAMONT

REFORÇOS NA VIGA NO EIXO 90

RETIRADA DAS PROTEÇÕES

MONTAGEM DO ANDAIME SUSPENSO COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA

MONTEGEM DOS OLHAIS PARA LEVANTAMENTO DA CORREIA COM AUXILIO DA

FERRAMENTAS MANUIAIS E MÁQUINA DE SOLDA

SOLDAGEM DOS OLHAIS, COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E FERRAMENTAS

MANUAIS

LEVANTAMENTO DA CORREIA COM AUXILIO DE TALHAS E CAMBÃO

"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 ½"

MONTAGEM DOS REFORÇOS DO LADO DIREITO COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS,

MÁQUINA DE SOLDA

SOLDAGEM DOS REFORÇOS DO LADO DIREITO COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E

FERRAMENTAS MANUAIS

MONTAGEM DOS REFORÇOS DO LADO ESQUERDO COM AUXÍLIO FERRAMENTAS MANUAIS,

MÁQUINA DE SOLDA

SOLDAGEM DOS REFORÇOS DO LADO ESQUERDO COM AUXÍLIO DA MÁQUINA DE SOLDA E

FERRAMENTAS MANUAIS

RETIRADA E OLHAIS DAS TALHAS E CAMBÃO

"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 ½"

RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTAS MAUAIS E INSUMOS DE PINTURA

DESMONTAGEM DO ANDAIME SUSPENSO COM AUXÍLIO DE CHAVE CATRACA

MONTAGEM DAS PROTEÇÕES

SUBSTITUIÇÃO DA CONATONEIRA

MONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ABAIXO DE 1,80

MOFIFICAÇÃO DO SUPORTE ELÉTRICO

ESCORAMENTO DA PASSARELA

CORTE E RETIRADA DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO OXI-CORTE,

FERRAMENTAS MANUAIS

"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 ½"

POSICIONAMENTO, AJUSTE E MONTAGEM DAS CANTONEIRAS COM AUXÍLIO

FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA

APERTO E TORQUEAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXÍLIO DO

TORQUIMETRO E CHAVE COMBINADA

CORTE E RETIRADA DO ESCORAMENTO COM AUXÍLIO DO OXI-CORTE, FERRAMENTAS

MANUAIS

"LIMPEZA MECÂNICA COM AUXÍLIO DA ESMERILHADEIRA DE 7" 4 ½"

RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTAS MANUAIS E INSUMOS DE

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

PINTURA
DESMONTAGEM DO ANDAIME APOIADO ABAIXO DE 1,80

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR2601-ST1

DESCRIÇÃO: EXTRA S39 SUBSTITUIÇÃO E REFORÇO NAS VIGAS

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: