



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202602489880

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

141570, 141603, 75069, 75070, 75101, 75107, 75115, 75116

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 03/08/2026	Data programada fim: 14/08/2026	
CT Responsável: EXE070	Desc CT Resp.: TURMA TERCEIRA MANUT TELHAS PORTO NORTE	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade B
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1516-ST1	ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR 1516	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1516	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1516	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0170	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS	EXE070TL	8	7.1	56.8	
0180	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS	EXE070TL	8	7.1	56.8	
0210	S33-TME-SUBST.TLD-TR1516	EXE070TL	8	9.2	73.6	202633
0220	S33-TME-SUBST.TLD-TR1516	EXE070MA	8	9.2	73.6	202633

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

0010	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
------	--------	-----------------------------

0030	EXE070	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

0040	EXE070	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, FURADEIRA ELÉTRICA, FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVE COMBINADA, MARTELO, TESOURA.

0050	EXE070	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

GERADOR PARA APOIO NAS ATIVIDADES(CASO NECESSÁRIO);
USO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS, FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS AUXILIARES;
CAMINHÃO 3/4 PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E RECURSOS.
PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ANDAIME.

0110	EXE070	PASSOS DA TAREFA
------	--------	------------------

PASSOS DA TAREFA

OBS.: QAUNDO FOR FAZER A LATERA LDA CT NÃO HAVERÁ NECESSIADE DE BLOQUEIO. SERÁ NECESSARIO BLOQUEIO SOMENTE FOR NA COBERTURA DA CT QUE TEM TEM RISCO COM TR1516

ELABORAR ART PARA A TAREFA
MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
ABRIR PTS
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
RETIRAR, TROCAR TELHAS COM RISCO DE QUEDA E AVARIADAS.
DESMONTAGEM DE TELHAS AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
MONTAGEM DE TELHAS COM AVARIADAS E RISCO DE QUEDA.
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE070	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO
------	--------	---

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME APOIADO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE070	PLATAFORMA ELEVATÓRIA
------	--------	-----------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MOBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

AGUARADA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE MECANICA

REALIZAR DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO.

0131	EXE070	CAMINHÃO MUCK
------	--------	---------------

0140	RETORNO	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	---------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

(S) Documentação de segurança associada

(S) Tem HH planejado na OM?

(S) Mobilizações / Desmobilizações

(S) Materiais / Componentes

(S) Lista de ferramentas

(S) Centro de trabalho tipo Máquina

(S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

(S) Interferência com outro ativo. Qual?

(S) Posicionamento da Cabeça móvel

(N) Bloqueio de Porta Aberta

(N) Sensoriamento Preditiva

(N) Fabricação em Oficina

(N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)

(S) Iluminação

(S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V

(S) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)

(N) Necessita de Desligamento da Máquina?

(N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?

(N) Necessita de Interdição de vias?

(N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?

(N) Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

(N) Limpeza

(N) Capina

(N) Desengraxe

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

- (N) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)
(N) Pouso de Manutenção adequado
(N) Condições de Acesso aos Componentes
(N) Caminhão a Vácuo (Sucção)
(N) Rodar ou dar toque no TR
(N) Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- (S) Caminhão guindauto munck
(N) Guindastes
(N) Talha Elétrica
(N) Guincho Elétrica
(N) Carreta
(N) Caminhão Comboio
(N) Caminhão Vácuo
(N) Caminhão Pipa
(S) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
(S) Gerador
(S) Compressor
(S) Torre de Iluminação
(N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8
(S) Andaimes
(S) Caçamba para segregação de sucatas
(S) Tenda
(S) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(S) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

(S) Sim () Não

Quais?

- () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

- (N) Distensionar correia do transportador
(N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
(S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM

N - NÃO

N/A NÃO SE APLICA

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

0150	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
0160	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
0190	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
0200	EXE070	IE-MANUTENÇÃO EM COBERTURAS
0230	EXE070	RETORNO DA EXECUÇÃO.

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600806298	TME-SUBST.TLD-TR1516	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1516-ST1	2 - Média	06/05/2027	EXE070

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TME-SUBST.TLD-TR1516

06.05.2026 19:37:40 UTC-3 (C0723959) JARLISSON ALVES

DIAGNÓSTICO:

REALIZADA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA NA CASA DE TRANSFERÊNCIA CT15 DO TRANSPORTADOR DE CORREIA TR-315K-16 E FORAM IDENTIFICADAS AVARIAS NAS TELHAS DO TAPAMENTO LATERAL DIREITO, NO SENTIDO FLUXO DO TRANSPORTE DE MATERIAL, LOCALIZADAS NA REGIÃO DAS BALIZAS DE Nº 23 A 32, EM UM TOTAL DE 19 UNIDADES DE TELHAS TRANSLÚCIDAS E 02 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS. É IMPORTANTE FRISAR QUE O TAPAMENTO LATERAL POR TELHAS TRAPEZOIDAIS EM TRANSPORTADORES DE CORREIAS É UM INVESTIMENTO ESTRATÉGICO FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS. POIS O FECHAMENTO ATUA DIRETAMENTE COMO BARREIRA FÍSICA DURÁVEL, QUE PROTEGE COMPONENTES VITAIS E O MATERIAL TRANSPORTADO CONTRA INTEMPÉRIES E AGENTES AGRESSIVOS EXTERNOS CONTRA AS ESTRUTURAS DO EQUIPAMENTO.

RECOMENDAÇÃO:

CONFORME O DIAGNÓSTICO, É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE 19 UNIDADES DE TELHAS TRAPEZOIDAIS TRANSLÚCIDAS POR TELHAS METÁLICAS E REALIZAR TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE 02 UNIDADES DE TELHAS METÁLICAS DANIFICADAS NA BALIZA 29, PARA GARANTIR AS PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EQUIPAMENTO CONTRA AGENTES AGRESSIVOS E AGENTES EXTERNOS CONTRA O MATERIAL TRANSPORTADO, EM CONFORMIDADE COM O

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

PROJETO 3260KP-L-50016 E COM AS NORMAS ABNT NBR 13742; ABNT NBR 13862; ABNT NBR 6177; PNR-000047; PNR-000048; PNR-000037.

OBSERVAÇÃO 1: REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, EM ACORDO COM O MAPA DE PARADA.

OBSERVAÇÃO 2: REALIZAR 5S APÓS A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO.

OBSERVAÇÃO 3: FOTOS EM ANEXO.

* Registro Origem - 202602138503

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1516-ST1

DESCRIÇÃO: TME-SUBST.TLD-TR1516

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: