

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

121945, 141114, 144036, 149042, 165977, 169153, 179883, 179908, 75101, 75107, 75663, 90887, ID - 191366

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM
Manutenção Corretiva não Emergencial
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV IMPA SCDM SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 07/09/2026

CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC ATCR OMVE VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 14/11/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO
Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA

RECUPERADORA RODA DE CACAMBAS RP03

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0140	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050MA	5	9.2	46.0	
0160	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0200	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0210	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0220	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0230	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0240	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

0250	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0270	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0280	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0290	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0300	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0310	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0320	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0330	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0340	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0350	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0360	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0370	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0380	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0390	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0400	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0410	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0420	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0430	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0440	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0450	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0460	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0470	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0480	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

0490	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0500	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0510	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0520	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0530	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0540	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0550	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0560	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0570	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0580	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0590	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0600	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0610	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0620	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	
0630	NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0640	S38-NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0650	S38-NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0660	S38-NIVELAR MESA DE CARGA	EXE050CA	1	9.2	9.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	NIVELAR MESA DE CARGA



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603982841

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

0030	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
LIXADEIRA
TORQUIMETRO
CONJUNTO OXICORTE
MAQUINA DE SOLDA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
ANDAIME

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

OBS¹: O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBS²: PARA INICIAR ESSA ATIVIDADE DEPENDE DO ESTUDO DA ENGENHARIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOTA 202600948806

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I_Trabalho Em Altura;

Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

-Mesa Impactado da ponte da lança da RP-03

-Bloqueio da máquina.....01:00

-Desativar contra peso vale.....00:00

-Montagem de andaime para acesso da máquina.....08:00

Montagem e desmontagem de andaime para acesso da máquina/berma (bancada e escada)

Montagem e desmontagem de barreira física piso zero no pouso da máquina e area de vivência do canteiro/tenda

-Aguardar limpeza da roda de caçambas.....00:00

-Aguardar retirada da correia.....00:00

-Travar roda de caçambas com talhas.....02:00

-Retirar 30 rolos da mesa de impacto da roda.....06:00

-Desmontagem das duas Guias laterais.....16:00

-Realizar topografia da mesa.....03:00

-Corte dos parafusos do suporte da mesa.....02:00

-Alinhamento da mesa conforme topografia.....00:00

-Montagem dos calço conforme topografia.....06:00

-Solda dos calços.....04:00

-Fixação dos parafusos.....02:00

-Montagem da viga na lateral da parte interna e externa....06:00

-Solda da viga.....12:00

-Recuperação da viga lateral da mesa parte interna.....24:00

-Retoque de pintura.....03:00

-Montagem dos rolos.....12:00

-Montagem das guias laterais:

-Guia lateral esquerda.....12:00

-guia laterla direita.....12:00

-Montagem da chapas de carbeto da guia direita.....08:00

-Montagem da chapas de carbeto da guia esquerda.....08:00

Obs: gap de 5mm da correia

-montagem das guias de "PU".....06:00

-Destravar roda de caçambas.....02:00

-Desmontagem do andaime.....06:00

Total de 150 Horas de atividades

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO E ANDAIME TIPO LINHA DE VIDA

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 031281 # PORTO NORTE
ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

CAPA DE PROTEÇÃO

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601372686	NIVELAR MESA DE CARGA	POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1	2 - Média	31/12/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

NIVELAR MESA DE CARGA

03.08.2026 10:08:56 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER

O suporte da coluna da mesa de impacto do chute da lança apresenta um desnível que pode indicar uma possível sobrecarga. Há uma lacuna entre a correia e os rolos, que pode revelar alguns fatores, como excesso de tensionamento da correia, alteração no projeto do tambor na extremidade da lança, desnivelamento dos rolos de impacto e flexão na viga da mesa. É necessário realizar um estudo de engenharia na estrutura para identificar a causa raiz da perda de material durante o processo de recuperação.

CD04-AF1-Primario-Medio (Deformação)

desenho detalhe :DF-3130KP-G-00000-M-55172

Compensar desnivelamento subindo a parte mais baixa em relação aos 3 pontos de apoio da mesa de impacto conforme medida de campo e ajustes de topografia para nivelar. Uma nota de estudo de engenharia foi aberta para entender a causa raiz dessa anomalia - 202600948806. Observação: subindo a mesa mediante medida colhida em campo, o processo mecânico deve ajustar as guias e a rampa curva da máquina.

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: NIVELAR MESA DE CARGA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: