



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603475726

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

175003, ID-157977

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- () NÃO NECESSITA PTS
() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)
(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)
() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)
() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)
() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)
() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)
(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)
() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)
() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 27/09/2026	Data programada fim: 29/09/2026	
CT Responsável: M3PLT1	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1114	TRANSPORTADOR DE CORREIA 1114	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PARAFUSO CAB SEXT 3/4POL	15220012		20.000	PC	2346 R2C AREA 17 MEC DESC	
0040	PORCA;3/4UNC-10FPP;16,89MM;SAE J995 BC	15275627		20.000	PC	2346 R2C AREA 17 MEC DESC	
0040	ARRUELA LS 20MM 37MM	15292986		40.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	CHAPA MET 1200MM 2000MM 6,35MM	13360696		1.000	PC	2346 R2C AREA 17 MEC DESC	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
-----	-----------	-----------------	--------	------	----------	--------------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

0190	MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP	M3PLT1ME	4	9.3	37.2	
0210	MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP	M3PLT1CA	1	9.2	9.2	
0220	MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP	M3PLT1SO	1	9.2	9.2	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT1	MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP
0020	M3PLT1	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

Obs. 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos. Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

SAÚDE:

Antes de iniciar a atividade certifica-se que os todos os envolvidos estejam com passaportes de acordo com a atividade crítica e está na validade.

SEGURANÇA:

Analisar cenário da atividade e confirmar se a art contempla todos os riscos e as medidas de controles;

Realizar a leitura da art antes de iniciar a tarefa;

Verificar se as pts estão devidamente identificadas conforme o cenário da atividade e solicitar/emitir as aplicáveis;

Inspecionar toda as ferramentas e equipamento que serão utilizados na atividade

Aplicando check list exigido;

Nota 1:

A utilização da om não desobrigar a elaboração da art, pts e check-list.

Garantir o 5s funcional e correto segregação dos resíduos gerados.

Acionar cadeia de ajuda sempre que necessário.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

Até 20kg = Posso carregar sozinho

De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla

Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar

Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da Vale.

Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.

Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.

Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: Janeiro - Maio - Setembro

AMARELO: Fevereiro - Junho - Outubro

AZUL: Março - Julho - Novembro

VERMELHO: Abril - Agosto # Dezembro

0030	M3PLT1	MAPEAMENTO DOS RISCOS
------	--------	-----------------------

MAPEAMENTO DOS RISCOS**PROCEDIMENTOS APLICADOS:**

PRO-031281,,MATRIZ DE BLOQUEIO # PORTO NORTE

PRO-030755,,TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA

PRO-030842,,5S- ORGANIZAR, SEGREGAR E RECOLHER RESIDUOS

PRO-030829,,PREPARAÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS

ARTs APLICADAS:

TROCA DE ROLO DE CARGA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO/BALANCIM/FACHADEIRO

CONTROLES DOS RISCOS DA ART**RISCOS**

ATINGIDO POR OUTROS

MEDIDAS DE CONTROLE

1- Solicitar bloqueio conforme matriz e garantir estado de energia zero;

2- Fazer inspeção de pré uso dos acessórios;

2- Durante manuseio do dispositivo para troca de rolos atentar se existe limitador de curso, caso contrário paralisar atividade.

RISCOS

EXPOSIÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS

MEDIDAS DE CONTROLE

1- Fazer uso correto do EPIs de raspa.

2- Utilizar óculos de maçariqueiro, protetor facial

3-Atenção nas atividades e não expor membros próximo a superfícies quentes, permitir somente pessoas envolvida na atividade a quente.

OBS: o Auxiliar deve fazer uso de todos os EPIs, conforme o Profissional, Perneira, luvas, avental, Blusão protetor facial de raspa.

4- Manter unidade extintora no local da atividade

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

RISCOS

Queda de peças durante içamento de carga

MEDIDAS DE CONTROLE

- 1- Manter a área de trabalho isolada e sinalizada.
- 2- Fazer uso de corda guia para movimentação e ajuste de peças e materiais.
- 3- Elaborar o plano de rigger a partir de 10 toneladas, e içamento básico
- 4- Dispositivo ou sistema para verificação de nivelamento das

patolas

- 5- Extensões e patolas com acionamento hidráulico
- 6- Monitoramento de pressão nas patolas
- 7- Chave de fim de curso (parada do equipamento ao ultrapassar o limite

de curso)

- 8- Tabela de carga fixada próxima aos comandos
- 9- Realizar check list de acessórios de carga (cintas de elevação, estropos, manilhas, corda guia)
- 10- Realizar manobras sempre com auxílio de sinaleiro treinado em amarração de carga rac 05

RISCOS

QUEDA DE PESSOA DE NÍVEL DIFERENTE

MEDIDAS DE CONTROLE

1-Antes de realizar atividades de trabalho em altura, o colaborador assim como toda equipe deverá estar APTO E CAPACITADO em curso teórico e prático de NR 35 /RAC 01 de acordo com as novas diretrizes da vale das normas de segurança do trabalho;

2-Realizar exames médicos conforme risco da atividade crítica a ser realizada;

3-Solicitar do cliente laudo da engenharia, que comprove a resistência do ativo onde será atrelado a estrutura de andaime a ser montada;

4- Realizar análise de risco do local;

5- Preencher as documentações complementares de SSMARO.

6-Providenciar o memorial de cálculo da linha de vida para a execução da atividade, bem como a correta utilização do cinto de segurança tipo pára-quedista, talabarte e trava quedas;

7- Utilizar o corrimão e piso antiderrapante;

8- Utilizar o trava queda. ancorar em linha de vida com memorial de calculo e fixa em pontos resistentes;

8-Fazer o check list do cinto de segurança e talabarte antes da utilização.

9-Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista, ancorado em tubo vida

0040	SPD030	REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
------	--------	-------------------------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

0041	SOS014	FABRICAÇÃO.
------	--------	-------------

FABRICAÇÃO.

FABRICAR BASE CONFORME DESENHO.DF-310K-M-05442E-M-22114<(>,<)> DF-310K-M-05442E-M-22112

4 PEÇAS SUPERIOR

4 PEÇAS INFERIOR

Processo de Fabricação - Pilar Lateral

Operação 0010 - Separação do Material

Atividades

·,,Separar chapa carbono ASTM A36 espessura 8 mm.

·,,Identificar lote e rastreabilidade.

·,,Conferir espessura e integridade da chapa.

Critério de Aceitação

·,,Material conforme projeto.

·,,Espessura conferida em 8 mm.

·,,Sem empenamentos ou defeitos superficiais.

Operação 0020 - Traçagem do Desenvolvimento

Atividades

·,,Transferir para a chapa as dimensões do desenvolvimento.

·,,Marcar linhas de corte.

·,,Marcar linhas de dobra/conformação.

·,,Marcar recorte superior e raios especificados.

Critério de Aceitação

·,,Desenvolvimento traçado conforme desenho.

·,,Todas as cotas identificadas antes do corte.

Operação 0030 - Corte

Atividades

·,,Realizar corte em plasma CNC ou oxicorte.

·,,Produzir o blank para estampagem.

·,,Identificar a peça após o corte.

Critério de Aceitação

·,,Dimensões dentro da tolerância do desenho.

·,,Bordas sem trincas ou deformações.

Operação 0040 - Acabamento Inicial

Atividades

·,,Remover escórias.

·,,Quebrar cantos vivos.

·,,Esmerilhar rebarbas.

Critério de Aceitação

·,,Superfícies livres de rebarbas.

·,,Bordas prontas para conformação.

Operação 0050 - Conformação

Atividades

·,,Posicionar a chapa na matriz de estampagem.

·,,Executar conformação do perfil até atingir formato do desenho.

·,,Conformar o raio superior R100.

Critério de Aceitação

·,,Perfil compatível com o desenho.

·,,Sem trincas, rugas ou amassamentos.

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

Observação do desenho

.,Não são permitidas trincas, amassamentos, rugas ou defeitos após estampagem.

Operação 0060 - Inspeção Dimensional

Atividades

.,Verificar altura total.

.,Verificar largura da base.

.,Conferir ângulos e raios.

Critério de Aceitação

.,Dimensões compatíveis com projeto.

.,Geometria sem deformações.

Operação 0070 - Pintura

Atividades

.,Limpeza da superfície.

.,Aplicação do sistema de pintura especificado.

Critério de Aceitação

.,Cobertura uniforme.

.,Sem falhas de pintura.

Pilar Central (Center Pillar I for Support)

Dados principais

.,Chapa conformada por estampagem.

.,Espessura 8 mm.

.,Comprimento do desenvolvimento: 610 mm.

.,Largura da base: 160 mm.

.,Peso aproximado: 6,3 kg.

Processo de Fabricação - Pilar Central

Operação 0010 - Preparação da Matéria-Prima

Atividades

.,Separar chapa ASTM A36 de 8 mm.

.,Conferir espessura e qualidade.

Critério de Aceitação

.,Material conforme especificação.

.,Chapa apta para fabricação.

Operação 0020 - Traçagem do Desenvolvimento

Atividades

.,Executar marcação conforme vista explodida.

.,Marcar recortes laterais.

.,Marcar rasgo central.

.,Marcar pontos de dobra.

Critério de Aceitação

.,Desenvolvimento marcado integralmente.

.,Todas as cotas conferidas.

Operação 0030 - Corte do Desenvolvimento

Atividades

.,Cortar o contorno externo.

.,Executar rasgos internos.

.,Produzir a peça conforme geometria do desenho.

Critério de Aceitação

.,Recortes executados sem desvios visuais.

.,Dimensões compatíveis com o projeto.

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

Operação 0040 - Acabamento

Atividades

- ,,Retirar escórias.
 - ,,Remover rebarbas.
 - ,,Preparar superfície para conformação.
- Critério de Aceitação
- ,,Bordas livres de irregularidades.
 - ,,Peça liberada para estampagem.

Operação 0050 - Estampagem e Conformação

Atividades

- ,,Conformar a peça em matriz.
 - ,,Produzir o perfil final do pilar.
 - ,,Conformar os raios especificados.
- Critério de Aceitação
- ,,Perfil obtido conforme desenho.
 - ,,Ausência de trincas.
 - ,,Ausência de rugas e amassamentos.
- Observação do desenho
- ,,Não são permitidas trincas, amassamentos, rugas ou defeitos de estampagem.

Operação 0060 - Inspeção Dimensional Final

Atividades

- ,,Conferir largura da base.
 - ,,Conferir altura.
 - ,,Conferir abertura superior.
 - ,,Verificar raios de conformação.
- Critério de Aceitação
- ,,Dimensões dentro das tolerâncias indicadas.
 - ,,Perfil adequado para montagem no cavalete.

Operação 0070 - Pintura e Expedição

Atividades

- ,,Limpeza da peça.
 - ,,Aplicação do sistema de pintura.
 - ,,Identificação do componente.
- Critério de Aceitação
- ,,Pintura íntegra.
 - ,,Peça identificada e liberada para montagem.
- Critério Final de Aceitação da Fabricação
- ,,Material conforme projeto.
 - ,,Espessura 8 mm confirmada. [
 - ,,Peças conformadas sem trincas, rugas ou amassamentos.
 - ,,Dimensões verificadas conforme desenho.
 - ,,Acabamento sem rebarbas.
 - ,,Pintura aplicada conforme padrão da empresa.
 - ,,Componentes liberados para montagem no suporte dos rolos de impacto.

0050	M3PLT1	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

DADOS TÉCNICOS

Rolo de carga 800mm x 42mm x Ø203
PESO:42KG.".

0060	M3PLT1	FERRAMENTAS:
------	--------	--------------

FERRAMENTAS:

04 Talhas de alavanca de 1,5 ton;
02 Cabos de 1/2" x 1000;
01 Cinta de 2000 x 4Ton;
02 Manilhas de 1";
01 Marreta 3 kg Poliuretano;
02 Alavancas de 1500 mm;
04 Quebra cantos;
02 Dispositivos para troca de rolos

0070	M3PLT1	BALIZAMENTO:
------	--------	--------------

BALIZAMENTO:

Recuperar encaixes,BALIZA 11 CAVALETES 01, 02, 03 E 04

TROCAR 10 ROLOS DE CARGA

BALIZA	CAVALETE	POSIÇÃO
09	03	LD/LE Andaime
06	08	LD/LE Andaime
11	01	LD/LE
11	02	LD/LE
11	04	LD/LE

0080	M3PLT1	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

RECURSOS

2 Banheiro químico
1 Tenda

0090	CAMINHAO	CAMINHÃO MUNCK
------	----------	----------------

0100	M3PLT1	ROTINA DE SEGURANÇA
------	--------	---------------------

ROTINA DE SEGURANÇA

Participar do DSS junto com a equipe de trabalho sobre para conhecimento dos principais riscos e medidas de controle necessárias para as atividades do dia

Receber da liderança as informações para direcionamento e entendimento da atividade

Realizar a leitura e entendimento dos procedimentos e riscos da atividade conforme a O.M, PRO e ART da atividade

Assinar todos as documentações de segurança necessária para a atividade

Solicitar para o responsável legalmente treinado e habilitado a liberação das documentações de segurança necessárias para execução da atividade

Obs.: Esta atividade de manutenção deve seguir o fluxo do procedimento PTS no início da atividade, no encerramento e a qualquer momento quando houver mudança de cenário ou pessoas.

Antes do início da atividade: Avaliação em campo dos Risco e medidas de controle da atividade/Liberação do Serviço, 30 mins

Após a conclusão da atividade ou fim de turno de trabalho: Encerramento da PTS e arquivamento, 15 mins

0110	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

Mobilizar ferramentas para o local da atividade;

Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento (..., parafusos, porcas e arruelas);

Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas;"

0120	M3PLT1	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0130	LGD100	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

LIMPEZA INDUSTRIAL

Realizar limpeza nos rolos de carga e estruturas dos cavaletes conforme balizamento.

0140	M3PLT1	PASSOS DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------

PASSOS DA ATIVIDADE

MEC - RECUPERAÇÃO DE ENCAIXES E SUPORTES DO CV TR1114

- .,Retirar as proteções LD/LE, conforme balizamento.
- .,Baliza 11: cavaletes 01, 02, 03 e 04.
- .,Montar andaime para retirada dos cavaletes.
- .,Realizar pegas na correia utilizando talhas. Os ganchos superiores das talhas deverão ser posicionados nos cabos de 1/2". Os ganchos inferiores deverão ser passados por baixo da correia e fixados na cinta (uma talha em cada extremidade da correia). Não permanecer no raio de ação da talha. Atentar para que as correntes não fiquem enroladas ou dobradas.
- .,Retirar os rolos dos cavaletes da Baliza 11 (CV-01, CV-02, CV-03 e CV-04) com auxílio de alavanca e marreta. Atenção ao risco de prensamento de mãos e dedos.
- .,Cortar os parafusos dos cavaletes.
- .,Retirar os 04 cavaletes da Baliza 11 (CV-01, CV-02, CV-03 e CV-04) e posicioná-los em local seguro.
- .,Realizar o corte dos encaixes superior e inferior para recuperação.
- .,Soldar o encaixe fabricado de acordo com o desenho em anexo.
- .,Posicionar os cavaletes no local de onde foram retirados.
- .,Apertar os parafusos.
- .,Instalar os rolos. Caso haja dificuldade no encaixe do rolo, utilizar marreta de 3 kg, golpeando as extremidades do eixo até que ocorra o encaixe no suporte. Atenção ao risco de prensamento de mãos e dedos.
- .,Descer a correia e retirar as pegas.
- .,Reinstalar as proteções LD/LE.
- .,Realizar o 5s.

0150	M3PLT1	LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR
------	--------	---------------------------------

LIMPAR, RECOLHER E DESMOBILIZAR

- Recolher, transportar e devolver ferramentas;
- Recolher e acondicionar corretamente todo resíduo gerado,,;
- Recolher sucatas e restos de manutenção e acondicioná-las nas caçambas de coleta seletiva;

0160	M3PLT1	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0170	M3PLT1	TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO
------	--------	---------------------------------

TESTAR E LIBERAR DE EQUIPAMENTO

Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos)

Acompanhar o funcionamento e desempenho do equipamento durante toda a operação do primeiro lote após a manutenção preventiva

0180	M3PLT1	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO
------	--------	-------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada

Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens:

1. O serviço realizado
2. Dificuldades encontradas
3. Feedback se a OM estava clara
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

0221	M3PLT1	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601136154	SUBSTITUIR 10 ROLOS E RECUPERAR ENCAIXES	POMA-PPR-DSC-TRANS-TR1114	1 - Alta	30/09/2026	M3PLT1

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUPORTES CV TR1114

25.06.2026 08:36:50 UTC-3 (01547445) LUIS SANTOS

RECUPERAR ENCAIXES E SUPORTES CAVALETE DE CARGA DO TR1114

SOLUÇÃO: RECUPERAR ENCAIXES SUPERIOR E INFERIOR CAVALETES DA BALIZA 11 CAVALETES 01, 02, 03 E 04 CONFORME PROJETO.

4 PEÇAS INFERIOR

4 PEÇAS SUPERIOR

RECURSO:

BLOQUEIO:SIM

LIMPEZA:SIM

ANDAIME:SIM

* Registro Origem - 202603116982

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

TAG: TR1114

DESCRIÇÃO: MEC- TROCAR ROLOS E RECUP ENCAIXES E SUP

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: